

OFICIO Nº 284/2026-GAB. SINURB

Chapadinhã MA, 03 de julho de 2026.

À Senhora

**Nara da Silva Macedo**

Secretária Municipal de Educação.

Assunto: Processo para pagamento da 6ª medição do 1º termo aditivo dos serviços de construção de U.E. de 06 salas de aula e demais dependências no Povoado Tabuleiro dos Batistas, executados pela empresa IDL EMPREENDIMENTOS LTDA.

**Senhora Secretária,**

Com os cumprimentos iniciais, aproveitamos do expediente, para encaminhar em anexo processo para análise e posterior deliberação do pagamento da **6ª medição** do 1º termo aditivo de serviços executados pela Empresa **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**, sob CNPJ nº 00.513.233/0001-98, referente a serviços de **construção de U.E. de 06 salas de aula e demais dependências no Povoado Tabuleiro dos Batistas**, conforme:

**Contrato** nº 124/2025,

**Processo adm.** nº 0184/2025,

**Concorrência** nº 003/2025,


**NF** nº 087,

**Valor** R\$ 191.179,44

RECEBIDO  
EM 06/07/26  
HORÁRIO: 09:44  
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos ao passo que renovamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO**  
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo



Ao  
Sr. Raimundo Peres da Silva Filho  
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO  
CHAPADINHA-MA

REF.: 6ª MEDIÇÃO CONTRATO 124/2025

**OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO**

A empresa **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**, estabelecida na **Rua Das Juçaras, Cond Executive Lake, Número 3, Sala 402, Renascença, São Luís – MA, CEP 65.075 – 230** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **00.513.233/0001 – 98**, através da sua sócia proprietária **THOMPSON BEZERRA CARNEIRO SOBRINHO**, CPF **845.214.653-15**, RG **888297980**, vem solicitar a **6 medição do contrato para construção de uma U.E de seis salas no povoado tabuleiro dos batistas, no município de chapadinha.**

São Luís, MA – 25 de JUNHO de 2026

THOMPSON  
BEZERRA  
CARNEIRO  
SOBRINHO:8452  
1465315

Assinado de forma  
digital por THOMPSON  
BEZERRA CARNEIRO  
SOBRINHO:8452146531  
5  
Dados: 2026.07.01  
13:13:13 -03'00'

THOMPSON BEZERRA CARNEIRO SOBRINHO  
SOCIO-PROPRIETARIO  
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA







|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |    |          |              |     |            |          |      |  |          |      |          |      |     |           |                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------|--------------|-----|------------|----------|------|--|----------|------|----------|------|-----|-----------|----------------|
| 5.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                                                                                                                                                                                                                    | 92759    | KG | 241,11   | R\$ 14,71    | R\$ | 3.547,82   | 241,11   | 100% |  | 0,00     | 0%   | 241,11   | 100% | R\$ | -         | R\$ 3.547,82   |
| 5.1.4 | CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021                                                                                                                                                                                                         | 94964    | M3 | 13,25    | R\$ 487,29   | R\$ | 6.456,63   | 13,25    | 100% |  | 0,00     | 0%   | 13,25    | 100% | R\$ | -         | R\$ 6.456,63   |
| 5.1.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022                                                                                                                                                                                                                                                   | 103670   | M3 | 13,25    | R\$ 287,27   | R\$ | 3.806,35   | 13,25    | 100% |  | 0,00     | 0%   | 13,25    | 100% | R\$ | -         | R\$ 3.806,35   |
| 5.2   | CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |    |          |              | R\$ | 14.267,97  |          |      |  |          |      |          |      | R\$ | -         | R\$ 14.267,97  |
| 5.2.1 | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07/2015                                                                                                                                                                                                                             | S11652   | m2 | 38,44    | R\$ 48,00    | R\$ | 1.845,17   | 38,44    | 100% |  | 0,00     | 0%   | 38,44    | 100% | R\$ | -         | R\$ 1.845,17   |
| 5.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                                                                                                                                                                                                                   | 92762    | KG | 376,97   | R\$ 12,24    | R\$ | 4.615,09   | 376,97   | 100% |  | 0,00     | 0%   | 376,97   | 100% | R\$ | -         | R\$ 4.615,09   |
| 5.2.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024                                                                                                                                                                                                                                                                           | 96543    | KG | 127,84   | R\$ 19,51    | R\$ | 2.494,20   | 127,84   | 100% |  | 0,00     | 0%   | 127,84   | 100% | R\$ | -         | R\$ 2.494,20   |
| 5.2.4 | CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021                                                                                                                                                                                                         | 94964    | M3 | 6,86     | R\$ 487,29   | R\$ | 3.342,83   | 6,86     | 100% |  | 0,00     | 0%   | 6,86     | 100% | R\$ | -         | R\$ 3.342,83   |
| 5.2.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022                                                                                                                                                                                                                                                   | 103670   | M3 | 6,86     | R\$ 287,27   | R\$ | 1.970,68   | 6,86     | 100% |  | 0,00     | 0%   | 6,86     | 100% | R\$ | -         | R\$ 1.970,68   |
| 6     | ALVENARIA E VEDAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |    |          |              | R\$ | 123.521,00 |          |      |  |          |      |          |      | R\$ | -         | R\$ 123.521,00 |
| 6.1   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021                                                                                                                                                                                 | 103332   | M2 | 1.003,05 | R\$ 119,21   | R\$ | 119.569,61 | 1.003,05 | 100% |  | 0,00     | 0%   | 1.003,05 | 100% | R\$ | -         | R\$ 119.569,61 |
| 6.2   | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS. AF 03/2016                                                                                                                                                                                                                                                         | S93199S  | m  | 30,60    | R\$ 48,28    | R\$ | 1.477,28   | 30,60    | 100% |  | 0,00     | 0%   | 30,60    | 100% | R\$ | -         | R\$ 1.477,28   |
| 6.3   | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF 03/2024                                                                                                                                                                                                                                                                            | 105024   | M  | 46,70    | R\$ 52,98    | R\$ | 2.474,11   | 46,70    | 100% |  | 0,00     | 0%   | 46,70    | 100% | R\$ | -         | R\$ 2.474,11   |
| 7     | COBERTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |    |          |              | R\$ | 123.446,11 |          |      |  |          |      |          |      | R\$ | -         | R\$ 123.446,11 |
| 7.1   | COBERTURA METÁLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |    |          |              | R\$ | 48.964,45  |          |      |  |          |      |          |      | R\$ | -         | R\$ 48.964,45  |
| 7.1.1 | Telhamento com telha em alumínio, simples, trapezoidal, não pintada e = 0,7 mm - Rev. 03                                                                                                                                                                                                                                                       | S09075   | m2 | 162,32   | R\$ 119,06   | R\$ | 19.326,25  |          | 0%   |  | 162,32   | 100% | 162,32   | 100% | R\$ | 19.326,25 | R\$ 19.326,25  |
| 7.1.2 | ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020. PSA                                                                                                                                                                             | 100776   | KG | 1.574,83 | R\$ 18,82    | R\$ | 29.638,20  |          | 0%   |  | 1.574,83 | 100% | 1.574,83 | 100% | R\$ | 29.638,20 | R\$ 29.638,20  |
| 7.2   | EDIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |    |          |              | R\$ | 74.481,66  |          |      |  |          |      |          |      | R\$ | 74.481,66 | R\$ 74.481,66  |
| 7.2.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019                                                                                                                                                                                                                | 92588    | UN | 6,00     | R\$ 1.145,26 | R\$ | 6.871,56   |          | 0%   |  | 6,00     | 100% | 6,00     | 100% | R\$ | 6.871,56  | R\$ 6.871,56   |
| 7.2.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019                                                                                                                                                                                     | 92541    | M2 | 420,21   | R\$ 85,62    | R\$ | 35.979,81  |          | 0%   |  | 420,21   | 100% | 420,21   | 100% | R\$ | 35.979,81 | R\$ 35.979,81  |
| 7.2.3 | IMUNIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE JIMO CUPIM INCOLOR OU SIMILAR                                                                                                                                                                                                                                                | S03964   | M2 | 420,21   | R\$ 13,27    | R\$ | 5.574,42   |          | 0%   |  | 420,21   | 100% | 420,21   | 100% | R\$ | 5.574,42  | R\$ 5.574,42   |
| 7.2.4 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL                                                                                                                                                                                                                                      | 94204    | M2 | 420,21   | R\$ 50,04    | R\$ | 21.027,32  |          | 0%   |  | 420,21   | 100% | 420,21   | 100% | R\$ | 21.027,32 | R\$ 21.027,32  |
| 7.2.5 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019                                                                                                                                                                                                                                       | S100327S | m  | 70,70    | R\$ 58,90    | R\$ | 4.163,94   |          | 0%   |  | 70,70    | 100% | 70,70    | 100% | R\$ | 4.163,94  | R\$ 4.163,94   |
| 7.2.6 | Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S03410   | m  | 18,60    | R\$ 46,48    | R\$ | 864,61     |          | 0%   |  | 18,60    | 100% | 18,60    | 100% | R\$ | 864,61    | R\$ 864,61     |
| 8     | REVESTIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |    |          |              | R\$ | 124.421,18 |          |      |  |          |      |          |      | R\$ | 9.978,93  | R\$ 76.509,58  |
| 8.1   | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014                                                                                                                                                                | 87905    | M2 | 2.006,10 | R\$ 7,76     | R\$ | 15.561,18  |          | 100% |  | 0,00     | 0%   | 2.006,10 | 100% | R\$ | -         | R\$ 15.561,18  |
| 8.2   | APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM. COM TALISCAS, EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 | 87530    | M2 | 1.637,77 | R\$ 38,90    | R\$ | 63.711,83  |          | 80%  |  | 163,78   | 10%  | 1473,99  | 90%  | R\$ | 6.371,18  | R\$ 57.340,65  |
| 8.3   | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014                                                                                                                                                          | 87532    | M2 | 129,40   | R\$ 37,17    | R\$ | 4.810,34   |          | 0%   |  | 97,05    | 75%  | 97,05    | 75%  | R\$ | 3.607,75  | R\$ 3.607,75   |
| 8.4   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 87275    | M2 | 129,40   | R\$ 79,53    | R\$ | 10.290,88  |          | 0%   |  |          | 0%   | 0,00     | 0%   | R\$ | -         | R\$ -          |



|        |                                                                                                                                                                                                                                |          |    |        |              |     |           |  |    |  |    |       |     |  |     |          |     |          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------|--------------|-----|-----------|--|----|--|----|-------|-----|--|-----|----------|-----|----------|
| 8.5    | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNÓGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10070 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOCO - REV.04 - P/ FACHADAS | S07607   | m2 | 238,87 | R\$ 95,75    | R\$ | 22.871,10 |  | 0% |  | 0% | 0,00  | 0%  |  | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 8.6    | PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L - T - U) PARA FACHADAS                                                                                                                                                                              | C1877    | M  | 238,87 | R\$ 30,04    | R\$ | 7.175,85  |  | 0% |  | 0% | 0,00  | 0%  |  | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 9      | <b>PAVIMENTAÇÃO</b><br>Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 P/ CONTRAPISO INTERNO                                          | S94991S  | m3 | 14,82  | R\$ 703,18   | R\$ | 10.421,14 |  | 0% |  | 0% | 13,34 | 90% |  | R\$ | 9.379,03 | R\$ | 9.379,03 |
| 9.2    | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 - PE                                                                                 | 87257    | M2 | 446,62 | R\$ 72,96    | R\$ | 32.585,85 |  | 0% |  | 0% | 0,00  | 0%  |  | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 9.3    | EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016                                                                           | S94990S  | m3 | 0,34   | R\$ 758,59   | R\$ | 257,92    |  | 0% |  | 0% | 0,00  | 0%  |  | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 9.4    | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - P/ CALÇADA INTERNA - 15 cm                                                          | S94991S  | m3 | 7,35   | R\$ 703,18   | R\$ | 5.168,38  |  | 0% |  | 0% | 0,00  | 0%  |  | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 9.5    | SOLERA DE GRANITO L = 15cm P/ BANHEIROS E LAVABOS                                                                                                                                                                              | C2284    | M  | 20,60  | R\$ 94,79    | R\$ | 1.952,65  |  | 0% |  | 0% | 0,00  | 0%  |  | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 10     | <b>FORRO</b><br>Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em fita PVC, marca MOD-LINE, modelo Lintho ou similar,                                                                                | S04726   | m2 | 344,80 | R\$ 86,87    | R\$ | 29.952,78 |  | 0% |  | 0% | 0,00  | 0%  |  | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 11     | <b>ESQUADRIAS</b>                                                                                                                                                                                                              |          |    |        |              |     |           |  |    |  |    |       |     |  | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 11.1   | <b>PORTAS</b>                                                                                                                                                                                                                  |          |    |        |              |     |           |  |    |  |    |       |     |  | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 11.1.1 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0,70 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens                                                                                                                                             | S03539   | un | 1,00   | R\$ 1.443,10 | R\$ | 1.443,10  |  | 0% |  | 0% | 0,00  | 0%  |  | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 11.1.2 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens                                                                                                                                             | S03540   | un | 14,00  | R\$ 1.568,32 | R\$ | 21.956,48 |  | 0% |  | 0% | 0,00  | 0%  |  | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 11.1.3 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens                                                                                                                                             | S03541   | un | 1,00   | R\$ 1.821,60 | R\$ | 1.821,60  |  | 0% |  | 0% | 0,00  | 0%  |  | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 11.1.4 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                      | 100874   | UN | 1,00   | R\$ 327,12   | R\$ | 327,12    |  | 0% |  | 0% | 0,00  | 0%  |  | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 11.1.5 | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICÃO/ALZAR/VISTA                                                                                                                             | 00004917 | M2 | 5,40   | R\$ 418,27   | R\$ | 2.258,66  |  | 0% |  | 0% | 0,00  | 0%  |  | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 11.1.6 | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTADA SINTÉTICA                                                                                                                          | C3659    | M2 | 9,50   | R\$ 484,73   | R\$ | 4.604,96  |  | 0% |  | 0% | 0,00  | 0%  |  | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 11.1.7 | PORTA DE ABRIR COM MOLHA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 200X210 CM, ESPESSURA DO 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021                                                                                           | 102185   | M2 | 4,20   | R\$ 2.162,10 | R\$ | 9.080,83  |  | 0% |  | 0% | 0,00  | 0%  |  | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 11.2   | <b>JANELAS</b>                                                                                                                                                                                                                 |          |    |        |              |     |           |  |    |  |    |       |     |  | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 11.2.1 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                           | 100674   | M2 | 14,25  | R\$ 761,28   | R\$ | 10.848,21 |  | 0% |  | 0% | 0,00  | 0%  |  | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 11.2.2 | Petrolil granito cinza polido, c/largura = 17 cm, esp = 2 cm                                                                                                                                                                   | S01988   | m  | 28,15  | R\$ 125,26   | R\$ | 3.526,11  |  | 0% |  | 0% | 0,00  | 0%  |  | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 11.3   | <b>GRADE DE PROTEÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                       |          |    |        |              |     |           |  |    |  |    |       |     |  | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 11.3.1 | Grade em metalon                                                                                                                                                                                                               | I04406   | m2 | 37,76  | R\$ 254,85   | R\$ | 9.623,14  |  | 0% |  | 0% | 0,00  | 0%  |  | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 12     | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>                                                                                                                                                                                                   |          |    |        |              |     |           |  |    |  |    |       |     |  | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 12.1   | <b>QUADROS E DISJUNTORES</b>                                                                                                                                                                                                   |          |    |        |              |     |           |  |    |  |    |       |     |  | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 12.1.1 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                           | 101946   | UN | 1,00   | R\$ 178,94   | R\$ | 178,94    |  | 0% |  | 0% | 0,00  | 0%  |  | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 12.1.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO                                                                                 | 00013395 | UN | 1,00   | R\$ 440,10   | R\$ | 440,10    |  | 0% |  | 0% | 0,00  | 0%  |  | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 12.1.3 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A                                                                                                                                                                               | C1131    | UN | 1,00   | R\$ 142,30   | R\$ | 142,30    |  | 0% |  | 0% | 0,00  | 0%  |  | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 12.1.4 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v                                                                                                                                                                 | S09041   | un | 1,00   | R\$ 85,92    | R\$ | 85,92     |  | 0% |  | 0% | 0,00  | 0%  |  | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 12.1.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                                  | 93655    | UN | 11,00  | R\$ 12,52    | R\$ | 137,73    |  | 0% |  | 0% | 0,00  | 0%  |  | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 12.1.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                                  | 93656    | UN | 7,00   | R\$ 12,52    | R\$ | 87,65     |  | 0% |  | 0% | 0,00  | 0%  |  | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 12.2   | <b>PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                           |          |    |        |              |     |           |  |    |  |    |       |     |  | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 12.2.1 | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar                                                                                                                                     | S13148   | un | 10,00  | R\$ 81,80    | R\$ | 817,97    |  | 0% |  | 0% | 0,00  | 0%  |  | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 12.2.2 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                                                         | 97589    | UN | 52,00  | R\$ 53,22    | R\$ | 2.767,33  |  | 0% |  | 0% | 0,00  | 0%  |  | R\$ | -        | R\$ | -        |



|        |                                                                                                                                                                                                                                                             |          |    |        |              |     |           |        |      |  |      |        |      |  |     |   |     |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------|--------------|-----|-----------|--------|------|--|------|--------|------|--|-----|---|-----|---|
| 12.2.3 | Ponto de tomada 2p+1, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embudo Ø 3/4", inclusive aterramento                                                                                                                     | S03398   | pt | 55,00  | R\$ 255,81   | R\$ | 14.069,53 |        | 0%   |  | 0%   | 0,00   | 0%   |  | R\$ | - | R\$ | - |
| 12.2.4 | Ponto de interruptor 01 seção paralela, embudo, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"                                                                                                                                                             | S03287   | pt | 7,00   | R\$ 202,23   | R\$ | 1.415,64  |        | 0%   |  | 0%   | 0,00   | 0%   |  | R\$ | - | R\$ | - |
| 12.2.5 | Ponto de interruptor 02 seções embudo, com eletroduto de pvc rígido rosca Ø 3/4"                                                                                                                                                                            | S03282   | pt | 6,00   | R\$ 243,02   | R\$ | 1.458,11  |        | 0%   |  | 0%   | 0,00   | 0%   |  | R\$ | - | R\$ | - |
| 12.3   | <b>CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>                                                                                                                                                                                                                            |          |    |        |              | R\$ | 13.264,57 |        |      |  |      |        |      |  | R\$ | - | R\$ | - |
| 12.3.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 16MM², 450/750V / 70°C, CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, AF 12/2015 - P/ ILUMINAÇÃO INTERNA                                                                                             | S03801   | m  | 60,00  | R\$ 20,50    | R\$ | 1.229,88  |        | 0%   |  | 0%   | 0,00   | 0%   |  | R\$ | - | R\$ | - |
| 12.3.2 | PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 - P/ ILUMINAÇÃO INTERNA                                                                                                                                                                    | 91924    | M  | 600,00 | R\$ 3,05     | R\$ | 1.832,70  |        | 0%   |  | 0%   | 0,00   | 0%   |  | R\$ | - | R\$ | - |
| 12.3.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, AF 12/2015 - P/ TOMADAS DE USO GERAL                                                                                                                                                         | 91926    | M  | 800,00 | R\$ 4,47     | R\$ | 3.573,30  |        | 0%   |  | 0%   | 0,00   | 0%   |  | R\$ | - | R\$ | - |
| 12.3.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 - P/ AR CONDICIONADOS DO HALL DE ATENDIMENTO                                                                                  | 91930    | M  | 680,00 | R\$ 9,75     | R\$ | 6.628,69  |        | 0%   |  | 0%   | 0,00   | 0%   |  | R\$ | - | R\$ | - |
| 12.4   | <b>ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E OUTROS</b>                                                                                                                                                                                                                     |          |    |        |              | R\$ | 8.343,14  |        |      |  |      |        |      |  | R\$ | - | R\$ | - |
| 12.4.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                                                                                        | 91855    | M  | 750,00 | R\$ 10,62    | R\$ | 7.962,18  |        | 0%   |  | 0%   | 0,00   | 0%   |  | R\$ | - | R\$ | - |
| 12.4.2 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DIAM = 40MM (1 1/4")                                                                                                                                                                                                     | S00355   | m  | 20,00  | R\$ 19,05    | R\$ | 380,96    |        | 0%   |  | 0%   | 0,00   | 0%   |  | R\$ | - | R\$ | - |
| 12.5   | <b>SISTEMA DE ATERRAMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                               |          |    |        |              | R\$ | 1.451,56  |        |      |  |      |        |      |  | R\$ | - | R\$ | - |
| 12.5.1 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M                                                                                                                                                                                                        | C0326    | UN | 2,00   | R\$ 322,67   | R\$ | 645,34    |        | 0%   |  | 0%   | 0,00   | 0%   |  | R\$ | - | R\$ | - |
| 12.5.2 | CABO COBRE NU 16MM2                                                                                                                                                                                                                                         | C0518    | M  | 20,00  | R\$ 23,63    | R\$ | 472,56    |        | 0%   |  | 0%   | 0,00   | 0%   |  | R\$ | - | R\$ | - |
| 12.5.3 | Eletroduto de pvc rígido roscaavel, diâm = 25mm (3/4")                                                                                                                                                                                                      | S00353   | m  | 15,00  | R\$ 11,15    | R\$ | 167,19    |        | 0%   |  | 0%   | 0,00   | 0%   |  | R\$ | - | R\$ | - |
| 12.5.4 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023                                                                                                                                                                                      | 96989    | UN | 1,00   | R\$ 138,57   | R\$ | 138,57    |        | 0%   |  | 0%   | 0,00   | 0%   |  | R\$ | - | R\$ | - |
| 12.5.5 | Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA)                                                                                                                                                                                                | 111379   | un | 1,00   | R\$ 27,90    | R\$ | 27,90     |        | 0%   |  | 0%   | 0,00   | 0%   |  | R\$ | - | R\$ | - |
| 13     | <b>INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO</b>                                                                                                                                                                                                           |          |    |        |              | R\$ | 3.378,25  |        |      |  |      |        |      |  | R\$ | - | R\$ | - |
| 13.1   | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 11/2022 P/ TOMADAS ALTA | S03398   | pt | 10,00  | R\$ 246,90   | R\$ | 2.469,05  |        | 0%   |  | 0%   | 0,00   | 0%   |  | R\$ | - | R\$ | - |
| 13.2   | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024                                                                                                                                                     | 97599    | UN | 10,00  | R\$ 18,30    | R\$ | 183,04    |        | 0%   |  | 0%   | 0,00   | 0%   |  | R\$ | - | R\$ | - |
| 13.3   | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR                                                                                           | I37556S  | un | 2,00   | R\$ 22,65    | R\$ | 45,30     |        | 0%   |  | 0%   | 0,00   | 0%   |  | R\$ | - | R\$ | - |
| 13.4   | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020_PE                                                                                                                                                | 101909   | UN | 2,00   | R\$ 239,68   | R\$ | 479,36    |        | 0%   |  | 0%   | 0,00   | 0%   |  | R\$ | - | R\$ | - |
| 13.5   | Placa indicativa de "SAÍDA", adesiva, dim.: 20 x 30 cm                                                                                                                                                                                                      | I12721   | Un | 10,00  | R\$ 20,15    | R\$ | 201,50    |        | 0%   |  | 0%   | 0,00   | 0%   |  | R\$ | - | R\$ | - |
| 14     | <b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>                                                                                                                                                                                                                          |          |    |        |              | R\$ | 27.190,16 |        |      |  |      |        |      |  | R\$ | - | R\$ | - |
| 14.1   | <b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>                                                                                                                                                                                                                              |          |    |        |              | R\$ | 7.416,38  |        |      |  |      |        |      |  | R\$ | - | R\$ | - |
| 14.1.1 | PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO                                                                                                                                                                                                                       | C1948    | PT | 17,00  | R\$ 249,73   | R\$ | 4.245,46  | 17,00  | 100% |  | 0,00 | 17,00  | 100% |  | R\$ | - | R\$ | - |
| 14.1.2 | RESERVAÇÃO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO E FORNECIMENTO                                                                                                   | 94492    | UN | 1,00   | R\$ 74,19    | R\$ | 74,19     | 1,00   | 100% |  | 0,00 | 1,00   | 100% |  | R\$ | - | R\$ | - |
| 14.1.3 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021                                                                                                                                                            | 94489    | UN | 1,00   | R\$ 35,20    | R\$ | 35,20     | 1,00   | 100% |  | 0,00 | 1,00   | 100% |  | R\$ | - | R\$ | - |
| 14.1.4 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016                                                 | 94703    | UN | 1,00   | R\$ 17,97    | R\$ | 17,97     | 1,00   | 100% |  | 0,00 | 1,00   | 100% |  | R\$ | - | R\$ | - |
| 14.1.5 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016                                               | 94706    | UN | 1,00   | R\$ 32,97    | R\$ | 32,97     | 1,00   | 100% |  | 0,00 | 1,00   | 100% |  | R\$ | - | R\$ | - |
| 14.1.6 | TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF 06/2016                                                                                                                                                                   | 94796    | UN | 1,00   | R\$ 34,52    | R\$ | 34,52     | 1,00   | 100% |  | 0,00 | 1,00   | 100% |  | R\$ | - | R\$ | - |
| 14.1.7 | CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                          | 00034640 | UN | 1,00   | R\$ 1.225,30 | R\$ | 1.225,30  | 1,00   | 100% |  | 0,00 | 1,00   | 100% |  | R\$ | - | R\$ | - |
| 14.1.8 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015                                                     | 89446    | M  | 100,00 | R\$ 5,08     | R\$ | 507,55    | 100,00 | 100% |  | 0,00 | 100,00 | 100% |  | R\$ | - | R\$ | - |



|         |                                                                                                                                                              |        |   |       |     |       |     |        |       |      |  |      |    |  |       |      |  |     |   |     |        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-------|-----|-------|-----|--------|-------|------|--|------|----|--|-------|------|--|-----|---|-----|--------|
| 14.1.9  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                        | 89403  | M | 12,00 | R\$ | 16,94 | R\$ | 203,25 | 12,00 | 100% |  | 0,00 | 0% |  | 12,00 | 100% |  | R\$ | - | R\$ | 203,25 |
| 14.1.10 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AF 10/2015 | 103979 | M | 15,00 | R\$ | 26,74 | R\$ | 401,09 | 15,00 | 100% |  | 0,00 | 0% |  | 15,00 | 100% |  | R\$ | - | R\$ | 401,09 |



|         |                                                                                                                                                                      |          |    |        |               |               |        |      |      |    |        |      |     |   |               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------|---------------|---------------|--------|------|------|----|--------|------|-----|---|---------------|
| 14.1.11 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPIA CROMADA D= 25mm (1")                                                                                                                    | C2167    | UN | 5,00   | R\$ 127,78    | R\$ 638,88    | 5,00   | 100% | 0,00 | 0% | 5,00   | 100% | R\$ | - | R\$ 638,88    |
| 14.2    | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS                                                                                                                                               |          |    |        | R\$ 18.847,22 | R\$ 18.847,22 |        |      |      |    |        |      | R\$ | - | R\$ 18.847,22 |
| 14.2.1  | PONTO SANITÁRIO. MATERIAL E EXECUÇÃO                                                                                                                                 | C1950    | PT | 18,00  | R\$ 231,52    | R\$ 4.167,36  | 18,00  | 100% | 0,00 | 0% | 18,00  | 100% | R\$ | - | R\$ 4.167,36  |
| 14.2.2  | CAIXA SIFONADA. PVC, DN 100 X 100 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022                    | 89707    | UN | 4,00   | R\$ 44,92     | R\$ 179,66    | 4,00   | 100% | 0,00 | 0% | 4,00   | 100% | R\$ | - | R\$ 179,66    |
| 14.2.3  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022                               | 89714    | M  | 100,00 | R\$ 31,72     | R\$ 3.171,62  | 100,00 | 100% | 0,00 | 0% | 100,00 | 100% | R\$ | - | R\$ 3.171,62  |
| 14.2.4  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022                                | 89712    | M  | 30,00  | R\$ 22,79     | R\$ 683,64    | 30,00  | 100% | 0,00 | 0% | 30,00  | 100% | R\$ | - | R\$ 683,64    |
| 14.2.5  | CAIXA DE PASSAGEM C/P-080 (40X40X60CM)                                                                                                                               | S06386   | un | 4,00   | R\$ 317,73    | R\$ 1.270,92  | 4,00   | 100% | 0,00 | 0% | 4,00   | 100% | R\$ | - | R\$ 1.270,92  |
| 14.2.6  | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO                                        | 00035277 | UN | 1,00   | R\$ 379,00    | R\$ 379,00    | 1,00   | 100% | 0,00 | 0% | 1,00   | 100% | R\$ | - | R\$ 379,00    |
| 14.2.7  | INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A C.A.C. (C/MATERIAL)                                                                             | C3738    | UN | 4,00   | R\$ 63,28     | R\$ 253,14    | 4,00   | 100% | 0,00 | 0% | 4,00   | 100% | R\$ | - | R\$ 253,14    |
| 14.2.8  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022   | 89834    | UN | 12,00  | R\$ 47,48     | R\$ 569,76    | 12,00  | 100% | 0,00 | 0% | 12,00  | 100% | R\$ | - | R\$ 569,76    |
| 14.2.9  | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3,456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF 12/2020    | 98083    | UN | 1,00   | R\$ 4.721,67  | R\$ 4.721,67  | 1,00   | 100% | 0,00 | 0% | 1,00   | 100% | R\$ | - | R\$ 4.721,67  |
| 14.2.10 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020_PA  | 98062    | UN | 1,00   | R\$ 3.450,45  | R\$ 3.450,45  | 1,00   | 100% | 0,00 | 0% | 1,00   | 100% | R\$ | - | R\$ 3.450,45  |
| 14.3    | DRENO AR CONDICIONADO                                                                                                                                                |          |    |        | R\$ 926,56    | R\$ 926,56    |        |      |      |    |        |      | R\$ | - | R\$ 926,56    |
| 14.3.1  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022                                                          | 89865    | M  | 58,00  | R\$ 14,59     | R\$ 846,43    | 58,00  | 100% | 0,00 | 0% | 58,00  | 100% | R\$ | - | R\$ 846,43    |
| 14.3.2  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                          | 89866    | UN | 13,00  | R\$ 6,16      | R\$ 80,13     | 13,00  | 100% | 0,00 | 0% | 13,00  | 100% | R\$ | - | R\$ 80,13     |
| 15      | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS                                                                                                                                          |          |    |        | R\$ 23.432,60 | R\$ 23.432,60 |        |      |      |    |        |      | R\$ | - | R\$ -         |
| 15.1    | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020                                                  | 100866   | UN | 1,00   | R\$ 327,12    | R\$ 327,12    |        | 0%   |      | 0% | 0,00   | 0%   | R\$ | - | R\$ -         |
| 15.2    | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020                                                 | 100868   | UN | 2,00   | R\$ 363,52    | R\$ 727,04    |        | 0%   |      | 0% | 0,00   | 0%   | R\$ | - | R\$ -         |
| 15.3    | CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2" , DE 56 X 33 X 12" CM                                                                                      | 00001747 | UN | 1,00   | R\$ 212,30    | R\$ 212,30    |        | 0%   |      | 0% | 0,00   | 0%   | R\$ | - | R\$ -         |
| 15.4    | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020                                                                                          | 95544    | UN | 3,00   | R\$ 76,69     | R\$ 230,08    |        | 0%   |      | 0% | 0,00   | 0%   | R\$ | - | R\$ -         |
| 15.5    | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA                                                                                                                               | C0348    | UN | 6,00   | R\$ 656,77    | R\$ 3.940,61  |        | 0%   |      | 0% | 0,00   | 0%   | R\$ | - | R\$ -         |
| 15.6    | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020                                                                              | 86885    | UN | 17,00  | R\$ 11,99     | R\$ 203,86    |        | 0%   |      | 0% | 0,00   | 0%   | R\$ | - | R\$ -         |
| 15.7    | CUBA DE EMBUTIR, CIRCULAR, CELITE 10129 OU SIMILAR, INCLUSIVE CROMADO, VALVULA CROMADA PARA PIA E ENGATE                                                             | S04768   | un | 6,00   | R\$ 721,34    | R\$ 4.328,03  |        | 0%   |      | 0% | 0,00   | 0%   | R\$ | - | R\$ -         |
| 15.8    | TORNEIRA P/PIA COZINHA D=1/2" (LINHA STANDARD, DECA, REF.11594 C39 OU SIMILAR)                                                                                       | J02258   | un | 1,00   | R\$ 168,85    | R\$ 168,85    |        | 0%   |      | 0% | 0,00   | 0%   | R\$ | - | R\$ -         |
| 15.9    | SIFÃO PARA PIA DE COZINHA OU TANQUE, DECA REF. 1680 C112, ACABAMENTO CROMADO 1 1/2" X 1/2" OU SIMILAR                                                                | J02016   | un | 1,00   | R\$ 384,80    | R\$ 384,80    |        | 0%   |      | 0% | 0,00   | 0%   | R\$ | - | R\$ -         |
| 15.10   | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM                                                                                                                            | S10759   | m2 | 6,42   | R\$ 553,53    | R\$ 3.553,65  |        | 0%   |      | 0% | 0,00   | 0%   | R\$ | - | R\$ -         |
| 15.11   | DIVISÓRIA DE LOUÇA BRANCA COM SIFÃO INTEGRADO, engate flexível cromado 1/2" , registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixação. | C4070    | M2 | 18,54  | R\$ 470,04    | R\$ 8.714,45  |        | 0%   |      | 0% | 0,00   | 0%   | R\$ | - | R\$ -         |
| 15.12   |                                                                                                                                                                      | S10345   | un | 1,00   | R\$ 641,81    | R\$ 641,81    |        | 0%   |      | 0% | 0,00   | 0%   | R\$ | - | R\$ -         |
| 16      | PINTURAS E ACABAMENTOS                                                                                                                                               |          |    |        | R\$ 33.794,80 | R\$ 33.794,80 |        |      |      |    |        |      | R\$ | - | R\$ -         |
| 16.1    | PINTURA INTERNA                                                                                                                                                      |          |    |        | R\$ 14.940,72 | R\$ 14.940,72 |        |      |      |    |        |      | R\$ | - | R\$ -         |
| 16.1.1  | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024                                                                                  | 88415    | M2 | 446,78 | R\$ 4,73      | R\$ 2.112,38  |        | 0%   |      | 0% | 0,00   | 0%   | R\$ | - | R\$ -         |
| 16.1.2  | Aplicação de 01 demão de textura acrílica                                                                                                                            | S02283   | m2 | 446,78 | R\$ 14,79     | R\$ 6.609,70  |        | 0%   |      | 0% | 0,00   | 0%   | R\$ | - | R\$ -         |
| 16.1.3  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023                                                                                 | 88489    | M2 | 446,78 | R\$ 13,92     | R\$ 6.218,64  |        | 0%   |      | 0% | 0,00   | 0%   | R\$ | - | R\$ -         |
| 16.2    | PINTURA EXTERNA                                                                                                                                                      |          |    |        | R\$ 13.651,26 | R\$ 13.651,26 |        |      |      |    |        |      | R\$ | - | R\$ -         |
| 16.2.1  | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS. AF 06/2014                                                                                           | 88415    | M2 | 408,52 | R\$ 4,73      | R\$ 1.931,48  |        | 0%   |      | 0% | 0,00   | 0%   | R\$ | - | R\$ -         |
| 16.2.2  | APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA EM FACHADA FRONTAL                                                                                                         | S02283   | m2 | 408,52 | R\$ 14,79     | R\$ 6.043,67  |        | 0%   |      | 0% | 0,00   | 0%   | R\$ | - | R\$ -         |



|          |                                                                                                                                                           |        |    |        |              |              |  |      |  |    |       |      |     |   |              |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|--------------|--------------|--|------|--|----|-------|------|-----|---|--------------|--------|
| 16.2.3   | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS, AF 04/2023                                                                     | 88489  | M2 | 408,52 | R\$ 13,92    | R\$ 5.686,11 |  | 0%   |  | 0% | 0,00  | 0%   | R\$ | - | R\$          | -      |
| 16.3     | PINTURA DE ESQUADRIAS                                                                                                                                     |        |    |        | R\$ 5.192,82 |              |  | 0%   |  |    |       |      | R\$ | - | R\$          | -      |
| 16.3.1   | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA, AF 01/2021                                                                                           | 102197 | M2 | 77,95  | R\$ 21,11    | R\$ 1.645,78 |  | 0%   |  | 0% | 0,00  | 0%   | R\$ | - | R\$          | -      |
| 16.3.2   | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOIS, AF 01/2021                                                    | 102219 | M2 | 77,95  | R\$ 16,43    | R\$ 1.281,01 |  | 0%   |  | 0% | 0,00  | 0%   | R\$ | - | R\$          | -      |
| 16.3.3   | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOIS), AF 01/2020 | 100754 | M2 | 77,95  | R\$ 29,07    | R\$ 2.266,03 |  | 0%   |  | 0% | 0,00  | 0%   | R\$ | - | R\$          | -      |
| 17       | BASE PARA CAIXA D'ÁGUA                                                                                                                                    |        |    |        | R\$ 5.866,67 |              |  |      |  |    |       |      | R\$ | - | R\$ 5.866,67 | -      |
| 17.1     | MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE TERRA                                                                                                                              |        |    |        | R\$ 479,10   |              |  |      |  |    |       |      | R\$ | - | R\$ 479,10   | -      |
| 17.1.1   | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M                                                        | S02497 | m3 | 3,07   | R\$ 51,33    | R\$ 157,58   |  | 100% |  | 0% | 3,07  | 100% | R\$ | - | R\$          | 157,58 |
| 17.1.2   | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA SAPATAS C/ ARRANQUE                                                                                                         | 93358  | M3 | 2,56   | R\$ 80,09    | R\$ 205,03   |  | 100% |  | 0% | 2,56  | 100% | R\$ | - | R\$          | 205,03 |
| 17.1.3   | REATERRO APLIOADO                                                                                                                                         | C0096  | M3 | 2,56   | R\$ 45,51    | R\$ 116,49   |  | 100% |  | 0% | 2,56  | 100% | R\$ | - | R\$          | 116,49 |
| 17.2     | INFRAESTRUTURA                                                                                                                                            |        |    |        | R\$ 2.481,99 |              |  |      |  |    |       |      | R\$ | - | R\$ 2.481,99 | -      |
| 17.2.1   | ALICERCE                                                                                                                                                  |        |    |        | R\$ 418,42   |              |  |      |  |    |       |      | R\$ | - | R\$ 418,42   | -      |
| 17.2.1.1 | MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUÍRIDOS                                                                         | C3529  | M3 | 1,27   | R\$ 329,46   | R\$ 418,42   |  | 100% |  | 0% | 1,27  | 100% | R\$ | - | R\$          | 418,42 |
| 17.2.2   | BLOCOS DE FUNDAÇÃO                                                                                                                                        |        |    |        | R\$ 1.394,70 |              |  |      |  |    |       |      | R\$ | - | R\$ 1.394,70 | -      |
| 17.2.2.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM, AF 01/2024                                                      | 96619  | M2 | 0,64   | R\$ 37,16    | R\$ 23,78    |  | 100% |  | 0% | 0,64  | 100% | R\$ | - | R\$          | 23,78  |
| 17.2.2.2 | FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                               | S07585 | m2 | 3,20   | R\$ 48,88    | R\$ 156,43   |  | 100% |  | 0% | 3,20  | 100% | R\$ | - | R\$          | 156,43 |
| 17.2.2.3 | ARMACÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF 01/2024                                                                                     | 96546  | KG | 61,44  | R\$ 14,69    | R\$ 902,62   |  | 100% |  | 0% | 61,44 | 100% | R\$ | - | R\$          | 902,62 |
| 17.2.2.4 | CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 05/2021                   | 94964  | M3 | 0,64   | R\$ 487,29   | R\$ 311,87   |  | 100% |  | 0% | 0,64  | 100% | R\$ | - | R\$          | 311,87 |
| 17.2.3   | CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR                                                                                                                               |        |    |        | R\$ 668,87   |              |  |      |  |    |       |      | R\$ | - | R\$ 668,87   | -      |
| 17.2.3.1 | FORMA PLANA PARA LAJES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 10 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                | S07519 | m2 | 1,00   | R\$ 33,58    | R\$ 33,58    |  | 100% |  | 0% | 1,00  | 100% | R\$ | - | R\$          | 33,58  |
| 17.2.3.2 | ARMACÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF 01/2024                                                                                     | 96546  | KG | 15,80  | R\$ 14,69    | R\$ 232,12   |  | 100% |  | 0% | 15,80 | 100% | R\$ | - | R\$          | 232,12 |
| 17.2.3.3 | ARMACÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF 01/2024                                                                                      | 96543  | KG | 6,81   | R\$ 19,51    | R\$ 132,87   |  | 100% |  | 0% | 6,81  | 100% | R\$ | - | R\$          | 132,87 |
| 17.2.3.4 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF 01/2024                     | 96555  | M3 | 0,36   | R\$ 723,76   | R\$ 260,55   |  | 100% |  | 0% | 0,36  | 100% | R\$ | - | R\$          | 260,55 |
| 17.2.3.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOIS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO     | S04953 | m2 | 0,36   | R\$ 27,09    | R\$ 9,75     |  | 100% |  | 0% | 0,36  | 100% | R\$ | - | R\$          | 9,75   |
| 17.3     | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO                                                                                                                             |        |    |        | R\$ 1.234,36 |              |  |      |  |    |       |      | R\$ | - | R\$ 1.234,36 | -      |
| 17.3.1   | PILARES                                                                                                                                                   |        |    |        | R\$ 569,77   |              |  |      |  |    |       |      | R\$ | - | R\$ 569,77   | -      |
| 17.3.1.1 | FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO                                                              | S07463 | m2 | 1,16   | R\$ 46,51    | R\$ 53,95    |  | 100% |  | 0% | 1,16  | 100% | R\$ | - | R\$          | 53,95  |
| 17.3.1.2 | ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022                              | 92762  | KG | 16,66  | R\$ 12,24    | R\$ 203,96   |  | 100% |  | 0% | 16,66 | 100% | R\$ | - | R\$          | 203,96 |
| 17.3.1.3 | ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022                               | 92759  | KG | 2,98   | R\$ 14,71    | R\$ 43,85    |  | 100% |  | 0% | 2,98  | 100% | R\$ | - | R\$          | 43,85  |
| 17.3.1.4 | CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 05/2021                   | 94964  | M3 | 0,55   | R\$ 487,29   | R\$ 268,01   |  | 100% |  | 0% | 0,55  | 100% | R\$ | - | R\$          | 268,01 |
| 17.3.2   | VIGAS                                                                                                                                                     |        |    |        | R\$ 664,59   |              |  |      |  |    |       |      | R\$ | - | R\$ 664,59   | -      |
| 17.3.2.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF 01/2024               | 96542  | M2 | 1,00   | R\$ 92,01    | R\$ 92,01    |  | 100% |  | 0% | 1,00  | 100% | R\$ | - | R\$          | 92,01  |
| 17.3.2.2 | ARMACÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF 01/2024                                                                                     | 96546  | KG | 15,80  | R\$ 14,69    | R\$ 232,12   |  | 100% |  | 0% | 15,80 | 100% | R\$ | - | R\$          | 232,12 |







ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Relatório fotográfico para 6ª medição realizada "in loco" na escola de 6 salas NO POVOADO TABULEIRO DOS BATISTAS, no município Chapadinho - MA, 65500-000.



*Imagem 1 – Execução da cobertura cerâmica da escola.*




*Imagem 2 – Execução da cobertura cerâmica da escola.*

  
Lucas de B. Monteiros  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-MA: 111983915-7





*Imagem 3 – Execução da cobertura cerâmica da escola.*



*Imagem 4 – Execução da cobertura cerâmica da escola.*





*Imagem 5 – Execução da cobertura cerâmica da escola.*




*Imagem 6 – Execução da cobertura metálica do pátio.*





*Imagem 7 – Execução do reboco interno e chumbamento das caixas de passagem.*



*Imagem 8 – Execução do contrapiso interno.*





*Imagem 9 – Execução do contrapiso interno.*



## BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO CONSTRUÇÃO DE U.E. ESCOLAR DE SEIS SALAS DE AULA NO POVOADO TABULEIRO DOS BATISTAS  
Nº DA MEDIÇÃO SEXTA  
PERÍODO 16/03 a 25/06  
DATA 25/06/2026

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM  | CODIGO      | FONTE                                      | DESCRIÇÃO                                                                                                                              | UND | QUANT. | VALOR UNIT.  | TOTAL         | QUANTIDADE | VALORES       | SALDO         |
|-------|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 1     |             |                                            | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                    |     |        |              | R\$ 34.598,47 |            |               |               |
| 1.1   | COMP 001    | Composições                                | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                    | MES | 6,00   | R\$ 5.804,12 | R\$ 33.624,72 | 5,00       | R\$ 28.020,60 | R\$ 33.624,72 |
| 1.2   | 240101      | ENXARRAMAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | ENXARRAMAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS                                                                                             | KM  | 240,00 | R\$ 4,06     | R\$ 973,75    | 240,00     | R\$ 973,75    | R\$ 973,75    |
| 2     |             |                                            | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                  |     |        |              | R\$ 9.922,29  |            |               |               |
| 2.1   | S11397      | ORSE                                       | PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M INCLUSIVE ESTRUTURA EM ALUMINIO, COM 200M DE ESCORAMENTO, INSTALADO.          | un  | 1,00   | R\$ 750,00   | R\$ 750,00    | 1,00       | R\$ 750,00    | R\$ 750,00    |
| 2.2   | C3528       | SEINFRA                                    | MUTRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO                                                                                  | M2  | 526,38 | R\$ 4,64     | R\$ 2.439,88  | 526,38     | R\$ 2.439,88  | R\$ 2.439,88  |
| 2.3   | COMP - 1310 | Composições                                | BARRACÃO DA OBRA                                                                                                                       | M2  | 8,00   | R\$ 465,21   | R\$ 3.721,70  | 8,00       | R\$ 3.721,70  | R\$ 3.721,70  |
| 2.4   | C2850       | SEINFRA                                    | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ . FORÇA TELEFONE E LÓGICA                                                                               | UN  | 1,00   | R\$ 1.676,69 | R\$ 1.676,69  | 1,00       | R\$ 1.676,69  | R\$ 1.676,69  |
| 2.5   | C2851       | SEINFRA                                    | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA                                                                                                        | UN  | 1,00   | R\$ 1.334,02 | R\$ 1.334,02  | 1,00       | R\$ 1.334,02  | R\$ 1.334,02  |
| 3     |             |                                            | MOVIMENTOS DE TERRA                                                                                                                    |     |        |              | R\$ 32.775,94 |            |               |               |
| 3.1   | S02407      | ORSE                                       | ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ALICERCE ARGAMASSADA EM MATÉRIA DE 1,50M - 0,30 X 0,50, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M - 0,30 X 0,50.                   | m3  | 31,50  | R\$ 51,33    | R\$ 1.616,90  | 31,50      | R\$ 1.616,90  | R\$ 1.616,90  |
| 3.2   | 93358       | SINAPI                                     | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA BLOCO. AF. 02/2021                                                                                       | M3  | 39,17  | R\$ 80,09    | R\$ 3.137,11  | 39,17      | R\$ 3.137,11  | R\$ 3.137,11  |
| 3.3   | C0095       | SEINFRA                                    | APILAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS CAMACO DE 30 A 60 KG                                                                              | M2  | 53,00  | R\$ 30,64    | R\$ 1.640,02  | 53,00      | R\$ 1.640,02  | R\$ 1.640,02  |
| 3.4   | 94342       | SINAPI                                     | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF. 08/2023                                                                              | M3  | 303,34 | R\$ 86,77    | R\$ 26.321,51 | 303,34     | R\$ 26.321,51 | R\$ 26.321,51 |
| 4     |             |                                            | INFRAESTRUTURA                                                                                                                         |     |        |              | R\$ 68.756,44 |            |               |               |
| 4.1   |             |                                            | ALICERCE                                                                                                                               |     |        |              | R\$ 8.368,39  |            |               |               |
| 4.1.1 | C3529       | SEINFRA                                    | MUTRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) CI/AGREGADOS ADQUIRIDOS                                                      | M3  | 25,40  | R\$ 329,46   | R\$ 8.368,39  | 25,40      | R\$ 8.368,39  | R\$ 8.368,39  |
| 4.2   |             |                                            | SAPATAS ISOLADAS                                                                                                                       |     |        |              | R\$ 42.977,14 |            |               |               |
| 4.2.1 | 101175      | SINAPI                                     | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM. ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF. 05/2020                   | M   | 228,00 | R\$ 117,34   | R\$ 26.753,79 | 228,00     | R\$ 26.753,79 | R\$ 26.753,79 |
| 4.2.2 | 96619       | SINAPI                                     | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORAMENTO OU SAPATAS. ESPESSURA DE 5 CM. AF. 01/2024                                   | M2  | 31,36  | R\$ 37,16    | R\$ 1.165,44  | 31,36      | R\$ 1.165,44  | R\$ 1.165,44  |
| 4.2.3 | S11657      | ORSE                                       | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS. EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM. 07 USOS. INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07/2015                         | m2  | 39,20  | R\$ 46,45    | R\$ 1.820,72  | 39,20      | R\$ 1.820,72  | R\$ 1.820,72  |
| 4.2.4 | 96546       | SINAPI                                     | ARMACÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024                                                                 | KG  | 380,94 | R\$ 14,69    | R\$ 5.596,44  | 380,94     | R\$ 5.596,44  | R\$ 5.596,44  |
| 4.2.5 | S94964S     | ORSE                                       | CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA/MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 01/2016                  | m3  | 15,68  | R\$ 487,29   | R\$ 7.640,75  | 15,68      | R\$ 7.640,75  | R\$ 7.640,75  |
| 4.3   |             |                                            | CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR                                                                                                            |     |        |              | R\$ 18.410,91 |            |               |               |
| 4.3.1 | S11652      | ORSE                                       | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS. EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM. 07 USOS. INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07/2015                     | m2  | 52,98  | R\$ 48,00    | R\$ 2.543,11  | 52,98      | R\$ 2.543,11  | R\$ 2.543,11  |
| 4.3.2 | 96546       | SINAPI                                     | ARMACÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024                                                                 | KG  | 331,78 | R\$ 14,69    | R\$ 4.874,22  | 331,78     | R\$ 4.874,22  | R\$ 4.874,22  |
| 4.3.3 | 96543       | SINAPI                                     | ARMACÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024                                                                  | KG  | 132,59 | R\$ 19,51    | R\$ 2.586,88  | 132,59     | R\$ 2.586,88  | R\$ 2.586,88  |
| 4.3.4 | 94964       | SINAPI                                     | CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA/MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021 | M3  | 6,30   | R\$ 487,29   | R\$ 3.069,94  | 6,30       | R\$ 3.069,94  | R\$ 3.069,94  |
| 4.3.5 | 103870      | SINAPI                                     | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022                                          | M3  | 6,30   | R\$ 287,27   | R\$ 1.809,81  | 6,30       | R\$ 1.809,81  | R\$ 1.809,81  |



BOLETIM DE MEDIÇÃO

|               |                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETO        | CONSTRUÇÃO DE U.E ESCOLAR DE SEIS SALAS DE AULA NO POVOADO TABULEIRO DOS BATISTAS |
| Nº DA MEDIÇÃO | SEXTA                                                                             |
| PERÍODO       | 1803 a 25/06                                                                      |
| DATA          | 25/06/2026                                                                        |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM  | CODIGO  | FONTE  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                     | UND | QUANT.   | VALOR UNIT. | TOTAL          | QUANTIDADE | VALORES        | SALDO    |
|-------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------|----------------|------------|----------------|----------|
| 4.3.6 | 504953  | ORSE   | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES COM 2 DEMÃOIS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTRO DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO                   | m2  | 130.19   | R\$ 27.09   | R\$ 3.526.95   | 130.19     | R\$ 3.526.95   | R\$ 0.00 |
| 5     |         |        | <b>ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO</b>                                                                                                                          |     |          |             |                |            |                |          |
| 5.1   |         |        | <b>PILARES</b>                                                                                                                                                |     |          |             | R\$ 49.973.72  |            |                |          |
| 5.1.1 | 507463  | ORSE   | FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                  | m2  | 64.49    | R\$ 46.51   | R\$ 2.999.43   | 64.49      | R\$ 2.999.43   | R\$ 0.00 |
| 5.1.2 | 92762   | SINAPI | ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022                                 | KG  | 971.65   | R\$ 12.24   | R\$ 11.895.52  | 971.65     | R\$ 11.895.52  | R\$ 0.00 |
| 5.1.3 | 92759   | SINAPI | ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022                                  | KG  | 241.11   | R\$ 14.71   | R\$ 3.547.82   | 241.11     | R\$ 3.547.82   | R\$ 0.00 |
| 5.1.4 | 94864   | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 05/2021                            | M3  | 13.25    | R\$ 487.29  | R\$ 6.456.63   | 13.25      | R\$ 6.456.63   | R\$ 0.00 |
| 5.1.5 | 103670  | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 02/2022                                                                   | M3  | 13.25    | R\$ 287.27  | R\$ 3.806.35   | 13.25      | R\$ 3.806.35   | R\$ 0.00 |
| 5.2   |         |        | <b>CINTA DE ARMADAÇÃO SUPERIOR</b>                                                                                                                            |     |          |             | R\$ 14.267.97  |            |                |          |
| 5.2.1 | 511652  | ORSE   | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07/2015                                            | m2  | 38.44    | R\$ 48.00   | R\$ 1.845.17   | 38.44      | R\$ 1.845.17   | R\$ 0.00 |
| 5.2.2 | 92762   | SINAPI | ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022                                 | KG  | 376.97   | R\$ 12.24   | R\$ 4.615.09   | 376.97     | R\$ 4.615.09   | R\$ 0.00 |
| 5.2.3 | 96543   | SINAPI | ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM AF 01/2024                                                                                         | KG  | 127.84   | R\$ 19.51   | R\$ 2.494.20   | 127.84     | R\$ 2.494.20   | R\$ 0.00 |
| 5.2.4 | 94864   | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 05/2021                            | M3  | 6.86     | R\$ 487.29  | R\$ 3.342.83   | 6.86       | R\$ 3.342.83   | R\$ 0.00 |
| 5.2.5 | 103670  | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 02/2022                                                                   | M3  | 6.86     | R\$ 287.27  | R\$ 1.970.68   | 6.86       | R\$ 1.970.68   | R\$ 0.00 |
| 6     |         |        | <b>ALVENARIA E VEDAÇÕES</b>                                                                                                                                   |     |          |             | R\$ 123.521.00 |            |                |          |
| 6.1   | 103332  | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 8 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 12/2021 | M2  | 1.003.05 | R\$ 119.21  | R\$ 119.569.61 | 1003.05    | R\$ 119.569.61 | R\$ 0.00 |
| 6.2   | S93198S | ORSE   | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS AF 03/2016                                                                         | m   | 30.60    | R\$ 48.28   | R\$ 1.477.28   | 30.60      | R\$ 1.477.28   | R\$ 0.00 |
| 6.3   | 105024  | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 10" CM AF 03/2024                                                                                             | M   | 46.70    | R\$ 52.98   | R\$ 2.474.11   | 46.70      | R\$ 2.474.11   | R\$ 0.00 |
| 7     |         |        | <b>COBERTURA</b>                                                                                                                                              |     |          |             | R\$ 123.446.11 |            |                |          |
| 7.1   |         |        | <b>COBERTURA METÁLICA</b>                                                                                                                                     |     |          |             | R\$ 45.964.45  |            |                |          |
| 7.1.1 | S09075  | ORSE   | telhamento com telha em alumínio, simples, apoiada, não pintada e = 0,7 mm - Rev. 03                                                                          | m2  | 162.32   | R\$ 119.06  | R\$ 19.326.25  | 162.32     | R\$ 19.326.25  | R\$ 0.00 |
| 7.1.2 | 100776  | SINAPI | ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA METÁLICA, MÃO DE OBRA E CHAPAS DE GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020, PSA                                      | KG  | 1.574.83 | R\$ 18.82   | R\$ 29.638.20  | 1574.83    | R\$ 29.638.20  | R\$ 0.00 |



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE U.E ESCOLAR DE SER SALAS DE AULA NO POVOADO TABULEIRO DOS BATISTAS

SEXTA

1603 a 2506

25/06/2026

PERÍODO

DATA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM  | CODIGO   | FONTE   | DESCRIÇÃO E DEDUÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND | QUANT.   | VALOR UNIT.  | TOTAL          | QUANTIDADE | VALORES             | SALDO          |
|-------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|----------------|------------|---------------------|----------------|
| 7.2   |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              | R\$ 74.481,66  |            |                     |                |
| 7.2.1 | 92568    | SINAPI  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTERIOR EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE CAMBOTA AF_07/2019                                                                                                                                                             | UN  | 6,00     | R\$ 1.145,26 | R\$ 6.871,56   | 6,00       | R\$ - R\$ 6.871,56  | R\$ 0,00 0,00% |
| 7.2.2 | 92541    | SINAPI  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019                                                                                                                                    | M2  | 420,21   | R\$ 85,62    | R\$ 35.979,81  | 420,21     | R\$ - R\$ 35.979,81 | R\$ 0,00 0,00% |
| 7.2.3 | 503964   | ORSE    | IMUNIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE JIMO CUPIM INCOLOR OU SIMILAR                                                                                                                                                                                               | M2  | 420,21   | R\$ 13,27    | R\$ 5.574,42   | 420,21     | R\$ - R\$ 5.574,42  | R\$ 0,00 0,00% |
| 7.2.4 | 94204    | SINAPI  | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019                                                                                                                                                                        | M2  | 420,21   | R\$ 50,04    | R\$ 21.027,32  | 420,21     | R\$ - R\$ 21.027,32 | R\$ 0,00 0,00% |
| 7.2.5 | S100327S | ORSE    | RUFO EXTERNO INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE CAMBOTA AF_07/2019                                                                                                                                                                                      | m   | 70,70    | R\$ 58,90    | R\$ 4.163,94   | 70,70      | R\$ - R\$ 4.163,94  | R\$ 0,00 0,00% |
| 7.2.6 | S03410   | ORSE    | Peletir de concreto armado com pingadeira largura 13 cm                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 18,60    | R\$ 46,48    | R\$ 864,61     | 18,60      | R\$ - R\$ 864,61    | R\$ 0,00 0,00% |
| 8     |          |         | REVESTIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              | R\$ 124.421,18 |            |                     |                |
| 8.1   | 87905    | SINAPI  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014                                                                                                               | M2  | 2.006,10 | R\$ 7,76     | R\$ 15.561,18  | 2.006,10   | R\$ - R\$ 15.561,18 | R\$ 0,00 0,00% |
| 8.2   | 87530    | SINAPI  | MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019, EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES, COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALUSCAS AF_03/2024                                                                        | M2  | 1.637,77 | R\$ 38,90    | R\$ 63.711,83  | 1.637,77   | R\$ - R\$ 63.711,83 | R\$ 0,00 0,00% |
| 8.3   | 87532    | SINAPI  | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSCAS AF_06/2014                                                            | M2  | 129,40   | R\$ 37,17    | R\$ 4.810,34   | 129,40     | R\$ - R\$ 4.810,34  | R\$ 0,00 0,00% |
| 8.4   | 87275    | SINAPI  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF_06/2014                                                                                                          | M2  | 129,40   | R\$ 79,53    | R\$ 10.360,88  | 129,40     | R\$ - R\$ 10.360,88 | R\$ 0,00 0,00% |
| 8.5   | S07607   | ORSE    | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNÓLOGOS, LINHA BRILHANTE, REF. BR10070 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACHIL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019, EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES, COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALUSCAS AF_03/2024 | m2  | 238,87   | R\$ 95,75    | R\$ 22.871,10  | 238,87     | R\$ - R\$ 22.871,10 | R\$ 0,00 0,00% |
| 8.6   | C1877    | SEINFRA | PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L-1-T-U) PARA FACHADAS                                                                                                                                                                                                                                               | M   | 238,87   | R\$ 30,04    | R\$ 7.175,85   | 238,87     | R\$ - R\$ 7.175,85  | R\$ 0,00 0,00% |
| 9     |          |         | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              | R\$ 50.385,94  |            |                     |                |
| 9.1   | S9499 IS | ORSE    | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto armado, com 10 cm de espessura, acabamento convencional, não armado, af_08/2022 PI                                                                                                                                                          | m3  | 14,82    | R\$ 703,18   | R\$ 10.421,14  | 14,82      | R\$ - R\$ 10.421,14 | R\$ 0,00 0,00% |
| 9.2   | 87257    | SINAPI  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 60X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF_02/2023 PE                                                                                                                                                     | M2  | 446,62   | R\$ 72,96    | R\$ 32.585,85  | 446,62     | R\$ - R\$ 32.585,85 | R\$ 0,00 0,00% |



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UZE ESCOLAR DE SEIS SALAS DE AULA NO POVOADO TABULEIRO DOS BATISTAS

Nº DA MEDIÇÃO: SEXTA

PERÍODO: 16/03 a 23/06

DATA: 25/06/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM   | CODIGO   | FONTE   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                             | UND | QUANT. | VALOR UNIT.   | TOTAL         | QUANTIDADE | VALORES     | SALDO                 |
|--------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------|---------------|------------|-------------|-----------------------|
| 9.3    | S94990S  | ORSE    | EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF_07/2016                  | m3  | 0,34   | R\$ 758,59    | R\$ 257,92    | 0,00       | R\$ - R\$ - | R\$ 257,92 100,00%    |
| 9.4    | S94991S  | ORSE    | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. USUÁRIO. ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF_07/2016 - P/ CALÇADA INTERNA - 15 cm | m3  | 7,35   | R\$ 703,18    | R\$ 5.168,38  | 0,00       | R\$ - R\$ - | R\$ 5.168,38 100,00%  |
| 9.5    | C2284    | SEINFRA | SOLERA DE GRANITO L= 15cm P/ BANHEIROS E LAVABOS                                                                                                                      | M   | 20,60  | R\$ 94,79     | R\$ 1.952,65  | 0,00       | R\$ - R\$ - | R\$ 1.952,65 100,00%  |
| 10     |          |         | <b>FORRO</b>                                                                                                                                                          |     |        | R\$ 29.952,78 |               |            |             |                       |
| 10.1   | S04726   | ORSE    | Ferro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfil T, acabamento em fita PVC, marca MCO- LINE, modelo Linho ou similar, instalado                             | m2  | 344,80 | R\$ 86,87     | R\$ 29.952,78 | 0,00       | R\$ - R\$ - | R\$ 29.952,78 100,00% |
| 11     |          |         | <b>ESQUADRIAS</b>                                                                                                                                                     |     |        | R\$ 66.480,21 |               |            |             |                       |
| 11.1   |          |         | <b>PORTAS</b>                                                                                                                                                         |     |        | R\$ 41.492,75 |               |            |             |                       |
| 11.1.1 | S03539   | ORSE    | Porta em madeira de lei, alvenaria, 0,70 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens                                                                                     | un  | 1,00   | R\$ 1.443,10  | R\$ 1.443,10  | 0,00       | R\$ - R\$ - | R\$ 1.443,10 100,00%  |
| 11.1.2 | S03540   | ORSE    | Porta em madeira de lei, alvenaria, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens                                                                                     | un  | 14,00  | R\$ 1.568,32  | R\$ 21.956,48 | 0,00       | R\$ - R\$ - | R\$ 21.956,48 100,00% |
| 11.1.3 | S03541   | ORSE    | Porta em madeira de lei, alvenaria, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens                                                                                     | un  | 1,00   | R\$ 1.821,60  | R\$ 1.821,60  | 0,00       | R\$ - R\$ - | R\$ 1.821,60 100,00%  |
| 11.1.4 | 100874   | SINAPI  | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                             | UN  | 1,00   | R\$ 327,12    | R\$ 327,12    | 0,00       | R\$ - R\$ - | R\$ 327,12 100,00%    |
| 11.1.5 | 00004917 | SINAPI  | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, QUARNICIAO ALIZARVISTA                                                                                                     | M2  | 5,40   | R\$ 418,27    | R\$ 2.258,66  | 0,00       | R\$ - R\$ - | R\$ 2.258,66 100,00%  |
| 11.1.6 | C3659    | SEINFRA | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO                                                                   | M2  | 9,50   | R\$ 484,73    | R\$ 4.604,96  | 0,00       | R\$ - R\$ - | R\$ 4.604,96 100,00%  |
| 11.1.7 | 102185   | SINAPI  | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 200X210 CM, ESPESSURA DO 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, AF_07/2021                                   | M2  | 4,20   | R\$ 2.162,10  | R\$ 9.080,83  | 0,00       | R\$ - R\$ - | R\$ 9.080,83 100,00%  |
| 11.2   |          |         | <b>JANELAS</b>                                                                                                                                                        |     |        | R\$ 14.374,32 |               |            |             |                       |
| 11.2.1 | 100874   | SINAPI  | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                 | M2  | 14,25  | R\$ 761,28    | R\$ 10.848,21 | 0,00       | R\$ - R\$ - | R\$ 10.848,21 100,00% |
| 11.2.2 | S01988   | ORSE    | Petrolí granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm                                                                                                          | m   | 28,15  | R\$ 125,26    | R\$ 3.526,11  | 0,00       | R\$ - R\$ - | R\$ 3.526,11 100,00%  |
| 11.3   |          |         | <b>GRADE DE PROTEÇÃO</b>                                                                                                                                              |     |        | R\$ 9.623,14  |               |            |             |                       |
| 11.3.1 | D04406   | ORSE    | Grade em metalon                                                                                                                                                      | m2  | 37,76  | R\$ 254,95    | R\$ 9.623,14  | 0,00       | R\$ - R\$ - | R\$ 9.623,14 100,00%  |
| 12     |          |         | <b>QUADROS E DISJUNTORES</b>                                                                                                                                          |     |        | R\$ 44.660,49 |               |            |             |                       |
| 12.1   |          |         | <b>QUADROS E DISJUNTORES</b>                                                                                                                                          |     |        | R\$ 1.072,64  |               |            |             |                       |
| 12.1.1 | 101946   | SINAPI  | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                  | UN  | 1,00   | R\$ 178,94    | R\$ 178,94    | 0,00       | R\$ - R\$ - | R\$ 178,94 100,00%    |
| 12.1.2 | 00013395 | SINAPI  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLINDO BARRAMENTO                         | UN  | 1,00   | R\$ 440,10    | R\$ 440,10    | 0,00       | R\$ - R\$ - | R\$ 440,10 100,00%    |
| 12.1.3 | C1131    | SEINFRA | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A                                                                                                                      | UN  | 1,00   | R\$ 142,30    | R\$ 142,30    | 0,00       | R\$ - R\$ - | R\$ 142,30 100,00%    |
| 12.1.4 | S09041   | ORSE    | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275V                                                                                                        | un  | 1,00   | R\$ 85,92     | R\$ 85,92     | 0,00       | R\$ - R\$ - | R\$ 85,92 100,00%     |
| 12.1.5 | 93855    | SINAPI  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                         | UN  | 11,00  | R\$ 12,52     | R\$ 137,73    | 0,00       | R\$ - R\$ - | R\$ 137,73 100,00%    |



|                                                                                   |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |             |               |            |             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|---------------|------------|-------------|-----------------------|
| <div><div>IDEAL</div><div>CONSTRUTORA</div></div>                                 |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |             |               |            |             |                       |
| BOLETIM DE MEDICAO                                                                |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |             |               |            |             |                       |
| CONSTRUÇÃO DE U.E ESCOLAR DE SEIS SALAS DE AULA NO POVOADO TABULEIRO DOS BATISTAS |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |             |               |            |             |                       |
| SEXTA                                                                             |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |             |               |            |             |                       |
| 1603 a 2506                                                                       |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |             |               |            |             |                       |
| 25/06/2026                                                                        |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |             |               |            |             |                       |
| PLANILHA ORÇAMENTARIA                                                             |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |             |               |            |             |                       |
| ITEM                                                                              | CODIGO | FONTE   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                       | UND | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL         | QUANTIDADE | VALORES     | SALDO                 |
| 12.1.6                                                                            | 93656  | SINAPI  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 10/2020                                                                                                                                                                    | UN  | 7,00   | R\$ 12,52   | R\$ 87,65     | 0,00       | R\$ - R\$ - | R\$ 87,65 100,00%     |
| 12.2                                                                              |        |         | PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |             | R\$ 20.528,58 |            |             |                       |
| 12.2.1                                                                            | S13148 | ORSE    | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar                                                                                                                                                                      | un  | 10,00  | R\$ 81,80   | R\$ 817,97    | 0,00       | R\$ - R\$ - | R\$ 817,97 100,00%    |
| 12.2.2                                                                            | 97589  | SINAPI  | LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 02/2020                                                                                                                           | UN  | 52,00  | R\$ 53,22   | R\$ 2.767,33  | 0,00       | R\$ - R\$ - | R\$ 2.767,33 100,00%  |
| 12.2.3                                                                            | S03398 | ORSE    | Ponto de tomada 2p+1 ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível santonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento                                                                                                                        | pt  | 55,00  | R\$ 255,81  | R\$ 14.069,53 | 0,00       | R\$ - R\$ - | R\$ 14.069,53 100,00% |
| 12.2.4                                                                            | S03287 | ORSE    | Ponto de interruptor 01 seção paralela, embutido, com eletroduto de pvc flexível santonado Ø 3/4"                                                                                                                                                               | pt  | 7,00   | R\$ 202,23  | R\$ 1.415,64  | 0,00       | R\$ - R\$ - | R\$ 1.415,64 100,00%  |
| 12.2.5                                                                            | S03282 | ORSE    | Ponto de interruptor 02 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido rosçável Ø 3/4"                                                                                                                                                                           | pt  | 6,00   | R\$ 243,02  | R\$ 1.458,11  | 0,00       | R\$ - R\$ - | R\$ 1.458,11 100,00%  |
| 12.3                                                                              |        |         | CABOS E FIOS (CONDUTORES)                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |             | R\$ 13.284,57 |            |             |                       |
| 12.3.1                                                                            | S03801 | ORSE    | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, SEÇÃO 16MM² 450/750V / 70°C                                                                                                                                                                                                     | m   | 60,00  | R\$ 20,50   | R\$ 1.229,88  | 0,00       | R\$ - R\$ - | R\$ 1.229,88 100,00%  |
| 12.3.2                                                                            | 91924  | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 12/2015 - P/ ILUMINAÇÃO INTERNA                                                                                                         | M   | 600,00 | R\$ 3,05    | R\$ 1.832,70  | 0,00       | R\$ - R\$ - | R\$ 1.832,70 100,00%  |
| 12.3.3                                                                            | 91926  | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 12/2015 - P/ TOMADAS DE USO GERAL                                                                                                       | M   | 800,00 | R\$ 4,47    | R\$ 3.573,30  | 0,00       | R\$ - R\$ - | R\$ 3.573,30 100,00%  |
| 12.3.4                                                                            | 91930  | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 12/2015 - P/ AR CONDICIONADOS DO HALL DE ATENDIMENTO                                                                                      | M   | 680,00 | R\$ 9,75    | R\$ 6.628,69  | 0,00       | R\$ - R\$ - | R\$ 6.628,69 100,00%  |
| 12.4                                                                              |        |         | ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                |     |        |             | R\$ 8.343,14  |            |             |                       |
| 12.4.1                                                                            | 91855  | SINAPI  | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 03/2023                                                                                                           | M   | 750,00 | R\$ 10,62   | R\$ 7.962,18  | 0,00       | R\$ - R\$ - | R\$ 7.962,18 100,00%  |
| 12.4.2                                                                            | S00355 | ORSE    | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSÇÁVEL, DIÂM = 40MM (1 1/4")                                                                                                                                                                                                         | m   | 20,00  | R\$ 19,05   | R\$ 380,96    | 0,00       | R\$ - R\$ - | R\$ 380,96 100,00%    |
| 12.5                                                                              |        |         | SISTEMA DE ATERRAMENTO                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |             | R\$ 1.451,56  |            |             |                       |
| 12.5.1                                                                            | C0326  | SEINFRA | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERVELD 3/4" X 2,40M                                                                                                                                                                                                           | UN  | 2,00   | R\$ 322,67  | R\$ 645,34    | 0,00       | R\$ - R\$ - | R\$ 645,34 100,00%    |
| 12.5.2                                                                            | C0518  | SEINFRA | CABO COBRE DN 16MM2                                                                                                                                                                                                                                             | M   | 20,00  | R\$ 23,63   | R\$ 472,56    | 0,00       | R\$ - R\$ - | R\$ 472,56 100,00%    |
| 12.5.3                                                                            | S00353 | ORSE    | Eletroduto de pvc rígido rosçável diâm = 25mm (3/4")                                                                                                                                                                                                            | m   | 15,00  | R\$ 11,15   | R\$ 167,19    | 0,00       | R\$ - R\$ - | R\$ 167,19 100,00%    |
| 12.5.4                                                                            | 96889  | SINAPI  | CABO DE COBRE DN 16MM2 PARA C/ HASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 08/2023                                                                                                                                                                                    | UN  | 1,00   | R\$ 138,57  | R\$ 138,57    | 0,00       | R\$ - R\$ - | R\$ 138,57 100,00%    |
| 12.5.5                                                                            | I11379 | ORSE    | Conector em latão tipo mring para cabos 16 - 50 mm² (SPDA)                                                                                                                                                                                                      | un  | 1,00   | R\$ 27,90   | R\$ 27,90     | 0,00       | R\$ - R\$ - | R\$ 27,90 100,00%     |
| 13                                                                                |        |         | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO                                                                                                                                                                                                                      |     |        |             | R\$ 3.378,25  |            |             |                       |
| 13.1                                                                              | S03398 | ORSE    | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF_ 11/2022 P/ TOMADAS ALTA | pt  | 10,00  | R\$ 246,90  | R\$ 2.469,05  | 0,00       | R\$ - R\$ - | R\$ 2.469,05 100,00%  |
| 13.2                                                                              | 97599  | SINAPI  | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 09/2024                                                                                                                                                         | UN  | 10,00  | R\$ 18,30   | R\$ 183,04    | 0,00       | R\$ - R\$ - | R\$ 183,04 100,00%    |



BOLETIM DE MEDIÇÃO

| OBJETO        | CONSTRUÇÃO DE U.E. ESCOLAR DE SEIS SALAS DE AULA NO POVOADO TABULEIRO DOS BATISTAS |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº DA MEDIÇÃO | SEXTA                                                                              |
| PERÍODO       | 16/03 a 25/06                                                                      |
| DATA          | 25/06/2026                                                                         |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM    | CODIGO   | FONTE   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                  | UND | QUANT. | VALOR UNIT.  | TOTAL                | QUANTIDADE |      | VALORES      |       |              | SALDO  |
|---------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|----------------------|------------|------|--------------|-------|--------------|--------|
| 13.3    | I37556S  | ORSE    | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)                                    | un  | 2,00   | R\$ 22,65    | R\$ 45,30            | 0,00       | 0,00 | R\$ -        | R\$ - | R\$ -        | 45,30  |
| 13.4    | 101909   | SINAPI  | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020, PE                                                                                            | UN  | 2,00   | R\$ 239,68   | R\$ 479,36           | 0,00       | 0,00 | R\$ -        | R\$ - | R\$ -        | 479,36 |
| 13.5    | I12721   | ORSE    | Placa indicativa de "SAÍDA", adesiva, dim. 20 x 30 cm                                                                                                                                                      | Un  | 10,00  | R\$ 20,15    | R\$ 201,50           | 0,00       | 0,00 | R\$ -        | R\$ - | R\$ -        | 201,50 |
| 14      |          |         | <b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>                                                                                                                                                                         |     |        |              | <b>R\$ 27.190,16</b> |            |      |              |       |              |        |
| 14.1    |          |         | <b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>                                                                                                                                                                             |     |        |              | <b>R\$ 7.416,38</b>  |            |      |              |       |              |        |
| 14.1.1  | C1948    | SEINFRA | PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO                                                                                                                                                                      | PT  | 17,00  | R\$ 249,73   | R\$ 4.245,46         | 17,00      |      | R\$ 4.245,46 | R\$ - | R\$ 4.245,46 | 0,00   |
| 14.1.2  | 94492    | SINAPI  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2016                              | UN  | 1,00   | R\$ 74,19    | R\$ 74,19            | 1,00       |      | R\$ 74,19    | R\$ - | R\$ 74,19    | 0,00   |
| 14.1.3  | 94489    | SINAPI  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021                                                                                                           | UN  | 1,00   | R\$ 35,20    | R\$ 35,20            | 1,00       |      | R\$ 35,20    | R\$ - | R\$ 35,20    | 0,00   |
| 14.1.4  | 94703    | SINAPI  | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, DN 50 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2016                  | UN  | 1,00   | R\$ 17,97    | R\$ 17,97            | 1,00       |      | R\$ 17,97    | R\$ - | R\$ 17,97    | 0,00   |
| 14.1.5  | 94706    | SINAPI  | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2016 | UN  | 1,00   | R\$ 32,97    | R\$ 32,97            | 1,00       |      | R\$ 32,97    | R\$ - | R\$ 32,97    | 0,00   |
| 14.1.6  | 94796    | SINAPI  | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA, AF. 06/2016                                                                                                                 | UN  | 1,00   | R\$ 34,52    | R\$ 34,52            | 1,00       |      | R\$ 34,52    | R\$ - | R\$ 34,52    | 0,00   |
| 14.1.7  | 00034640 | SINAPI  | CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                         | UN  | 1,00   | R\$ 1.225,30 | R\$ 1.225,30         | 1,00       |      | R\$ 1.225,30 | R\$ - | R\$ 1.225,30 | 0,00   |
| 14.1.8  | 89446    | SINAPI  | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AF. 10/2015   | M   | 100,00 | R\$ 5,08     | R\$ 507,55           | 100,00     |      | R\$ 507,55   | R\$ - | R\$ 507,55   | 0,00   |
| 14.1.9  | 89403    | SINAPI  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022                                                                                          | M   | 12,00  | R\$ 16,94    | R\$ 203,25           | 12,00      |      | R\$ 203,25   | R\$ - | R\$ 203,25   | 0,00   |
| 14.1.10 | 103979   | SINAPI  | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AF. 10/2015                                              | M   | 15,00  | R\$ 26,74    | R\$ 401,09           | 15,00      |      | R\$ 401,09   | R\$ - | R\$ 401,09   | 0,00   |
| 14.1.11 | C2167    | SEINFRA | REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")                                                                                                                                                         | UN  | 5,00   | R\$ 127,78   | R\$ 638,88           | 5,00       |      | R\$ 638,88   | R\$ - | R\$ 638,88   | 0,00   |
| 14.2    |          |         | <b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>                                                                                                                                                                              |     |        |              | <b>R\$ 18.847,22</b> |            |      |              |       |              |        |
| 14.2.1  | C1950    | SEINFRA | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO                                                                                                                                                                       | PT  | 18,00  | R\$ 231,52   | R\$ 4.167,36         | 18,00      |      | R\$ 4.167,36 | R\$ - | R\$ 4.167,36 | 0,00   |
| 14.2.2  | 89707    | SINAPI  | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022                                                         | UN  | 4,00   | R\$ 44,92    | R\$ 179,66           | 4,00       |      | R\$ 179,66   | R\$ - | R\$ 179,66   | 0,00   |





## BOLETIM DE MEDIÇÃO

## OBJETO

CONSTRUÇÃO DE U.E. ESCOLAR DE SEIS SALAS DE AULA NO POVOADO TABULEIRO DOS BATISTAS

Nº DA MEDIÇÃO

SEXTA

16033 a 25006

PERÍODO

25/06/2026

DATA

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM    | CODIGO   | FONTE   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                          | UND | QUANT. | VALOR UNIT.   | TOTAL        | QUANTIDADE | VALORES            | SALDO                |
|---------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------|--------------|------------|--------------------|----------------------|
| 14.2.3  | 89714    | SINAPI  | TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022                                | M   | 100,00 | R\$ 31,72     | R\$ 3.171,62 | 100,00     | R\$ 3.171,62 R\$ - | R\$ 0,00 0,00%       |
| 14.2.4  | 89712    | SINAPI  | TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022                                 | M   | 30,00  | R\$ 22,79     | R\$ 683,64   | 30,00      | R\$ 683,64 R\$ -   | R\$ 0,00 0,00%       |
| 14.2.5  | S06386   | ORSE    | CAIXA DE PASSAGEM GPT-060 (40X40X60CM) 300 MM, DIÂMETRO DE SADA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO                                         | un  | 4,00   | R\$ 317,73    | R\$ 1.270,92 | 4,00       | R\$ 1.270,92 R\$ - | R\$ 0,00 0,00%       |
| 14.2.6  | 00035277 | SINAPI  | INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm Ø7 MATERIAIS                                                                                                                 | UN  | 1,00   | R\$ 379,00    | R\$ 379,00   | 1,00       | R\$ 379,00 R\$ -   | R\$ - 0,00%          |
| 14.2.7  | C3738    | SEINFRA | JUNÇÃO SIMPLES PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022    | UN  | 4,00   | R\$ 63,28     | R\$ 253,14   | 4,00       | R\$ 253,14 R\$ -   | R\$ 0,00 0,00%       |
| 14.2.8  | 89834    | SINAPI  | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL 3,86 L (PARA 13 CONTRIBUÍNTES). AF. 12/2020      | UN  | 12,00  | R\$ 47,48     | R\$ 569,76   | 12,00      | R\$ 569,76 R\$ -   | R\$ 0,00 0,00%       |
| 14.2.9  | 98083    | SINAPI  | SUMIDOURO CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF. 12/2020 EA | UN  | 1,00   | R\$ 4.721,67  | R\$ 4.721,67 | 1,00       | R\$ 4.721,67 R\$ - | R\$ 0,00 0,00%       |
| 14.2.10 | 98082    | SINAPI  | DRENO AR CONDICIONADO                                                                                                                                              | UN  | 1,00   | R\$ 3.450,45  | R\$ 3.450,45 | 1,00       | R\$ 3.450,45 R\$ - | R\$ 0,00 0,00%       |
| 14.3    |          |         | DRENO AR CONDICIONADO                                                                                                                                              |     |        | R\$ 926,56    |              |            |                    |                      |
| 14.3.1  | 89865    | SINAPI  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022                                                       | M   | 58,00  | R\$ 14,59     | R\$ 846,43   | 58,00      | R\$ 846,43 R\$ -   | R\$ 0,00 0,00%       |
| 14.3.2  | 89866    | SINAPI  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022                                            | UN  | 13,00  | R\$ 6,16      | R\$ 80,13    | 13,00      | R\$ 80,13 R\$ -    | R\$ 0,00 -0,01%      |
| 15      |          |         | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS                                                                                                                                        |     |        | R\$ 23.432,60 |              |            |                    |                      |
| 15.1    | 100866   | SINAPI  | BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, COM 06 (SEIS) FURACÕES NA REDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020                                                     | UN  | 1,00   | R\$ 327,12    | R\$ 327,12   | 0,00       | R\$ - R\$ -        | R\$ 327,12 100,00%   |
| 15.2    | 100868   | SINAPI  | BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020                                                | UN  | 2,00   | R\$ 363,52    | R\$ 727,04   | 0,00       | R\$ - R\$ -        | R\$ 727,04 100,00%   |
| 15.3    | 00001747 | SINAPI  | CUBA AÇO INOX (AS) 30M DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2" DE "58 X 33 X 12" CM                                                                                       | UN  | 1,00   | R\$ 212,30    | R\$ 212,30   | 0,00       | R\$ - R\$ -        | R\$ 212,30 100,00%   |
| 15.4    | 95544    | SINAPI  | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020                                                                                       | UN  | 3,00   | R\$ 76,69     | R\$ 230,08   | 0,00       | R\$ - R\$ -        | R\$ 230,08 100,00%   |
| 15.5    | C0348    | SEINFRA | BACIA DE LOUÇA BRANCA, CAXA ACOPLADA                                                                                                                               | UN  | 6,00   | R\$ 656,77    | R\$ 3.940,61 | 0,00       | R\$ - R\$ -        | R\$ 3.940,61 100,00% |
| 15.6    | 86885    | SINAPI  | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020                                                                           | UN  | 17,00  | R\$ 11,99     | R\$ 203,86   | 0,00       | R\$ - R\$ -        | R\$ 203,86 100,00%   |
| 15.7    | S04768   | ORSE    | CUBA DE EMBUTIR, CIRCULAR, CELITE 10729 OU SIMILAR, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VALVULA CROMADA PARA PIA E ENGATE CROMADO E TORNEIRA                                  | un  | 6,00   | R\$ 721,34    | R\$ 4.328,03 | 0,00       | R\$ - R\$ -        | R\$ 4.328,03 100,00% |
| 15.8    | I02258   | ORSE    | TORNEIRA P/PIA COZINHA D=1/2" (LINHA STANDARD, DECA, REF. 1159-C39 OU SIMILAR)                                                                                     | un  | 1,00   | R\$ 168,85    | R\$ 168,85   | 0,00       | R\$ - R\$ -        | R\$ 168,85 100,00%   |
| 15.9    | I02016   | ORSE    | SIFÃO PARA PIA DE COZINHA OU TANQUE, DECA REF. 1680.C112, ACABAMENTO CROMADO 1 1/2 X 1 1/2 OU SIMILAR                                                              | un  | 1,00   | R\$ 384,80    | R\$ 384,80   | 0,00       | R\$ - R\$ -        | R\$ 384,80 100,00%   |
| 15.10   | S10759   | ORSE    | BARCAÇA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,                                                                                                                                | m2  | 6,42   | R\$ 553,53    | R\$ 3.553,65 | 0,00       | R\$ - R\$ -        | R\$ 3.553,65 100,00% |
| 15.11   | C4070    | SEINFRA | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm                                                                                                                                   | M2  | 18,54  | R\$ 470,04    | R\$ 8.714,45 | 0,00       | R\$ - R\$ -        | R\$ 8.714,45 100,00% |



IDEAL

CONSTRUTORA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE U.E. ESCOLAR DE SEIS SALAS DE AULA NO POVOADO TABULEIRO DOS BATISTAS

Nº DA MEDIÇÃO

SEXTA

PERÍODO

16/03 a 25/06

DATA

25/06/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM     | CODIGO | FONTE   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                         | UND | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL         | QUANTIDADE | VALORES    |       | SALDO                |
|----------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|---------------|------------|------------|-------|----------------------|
| 15.12    | S10345 | ORSE    | Módulo de lousa branca com suporte integrado, engate flexível cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixação | un  | 1,00   | R\$ 641,81  | R\$ 641,81    | 0,00       | R\$ -      | R\$ - | R\$ 641,81 100,00%   |
| 16       |        |         |                                                                                                                                                                   |     |        |             |               |            |            |       |                      |
| 16.1     |        |         | PINTURAS E ACABAMENTOS                                                                                                                                            |     |        |             | R\$ 33.764,80 |            |            |       |                      |
|          |        |         | PINTURA INTERNA                                                                                                                                                   |     |        |             | R\$ 14.940,72 |            |            |       |                      |
| 16.1.1   | 88415  | SINAPI  | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024                                                                               | M2  | 446,78 | R\$ 4,73    | R\$ 2.112,38  | 0,00       | R\$ -      | R\$ - | R\$ 2.112,38 100,00% |
| 16.1.2   | S02283 | ORSE    | Aplicação de 01 demão de textura acrílica MANUAL EM PAREDES EXTERNAS. APLICAÇÃO AF_04/2023                                                                        | m2  | 446,78 | R\$ 14,79   | R\$ 6.609,70  | 0,00       | R\$ -      | R\$ - | R\$ 6.609,70 100,00% |
| 16.1.3   | 88489  | SINAPI  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_04/2023                                                                             | M2  | 446,78 | R\$ 13,92   | R\$ 6.218,64  | 0,00       | R\$ -      | R\$ - | R\$ 6.218,64 100,00% |
| 16.2     |        |         | PINTURA EXTERNA                                                                                                                                                   |     |        |             | R\$ 13.661,26 |            |            |       |                      |
| 16.2.1   | 88415  | SINAPI  | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS. AF_06/2014                                                                                        | M2  | 408,52 | R\$ 4,73    | R\$ 1.931,48  | 0,00       | R\$ -      | R\$ - | R\$ 1.931,48 100,00% |
| 16.2.2   | S02283 | ORSE    | APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA EM FACHADA FRONTAL                                                                                                      | m2  | 408,52 | R\$ 14,79   | R\$ 6.043,67  | 0,00       | R\$ -      | R\$ - | R\$ 6.043,67 100,00% |
| 16.2.3   | 88489  | SINAPI  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_04/2023                                                                             | M2  | 408,52 | R\$ 13,92   | R\$ 5.686,11  | 0,00       | R\$ -      | R\$ - | R\$ 5.686,11 100,00% |
| 16.3     |        |         | PINTURA DE ESQUADRIAS                                                                                                                                             |     |        |             | R\$ 5.192,82  |            |            |       |                      |
| 16.3.1   | 102197 | SINAPI  | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021                                                                                                   | M2  | 77,95  | R\$ 21,11   | R\$ 1.645,78  | 0,00       | R\$ -      | R\$ - | R\$ 1.645,78 100,00% |
| 16.3.2   | 102219 | SINAPI  | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOIS. AF_01/2021                                                            | M2  | 77,95  | R\$ 16,43   | R\$ 1.281,01  | 0,00       | R\$ -      | R\$ - | R\$ 1.281,01 100,00% |
| 16.3.3   | 100754 | SINAPI  | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PÍNCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOIS). AF_01/2020         | M2  | 77,95  | R\$ 29,07   | R\$ 2.266,03  | 0,00       | R\$ -      | R\$ - | R\$ 2.266,03 100,00% |
| 17       |        |         |                                                                                                                                                                   |     |        |             |               |            |            |       |                      |
| 17.1     |        |         | BASE PARA CAIXA D'ÁGUA                                                                                                                                            |     |        |             | R\$ 5.866,67  |            |            |       |                      |
|          |        |         | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                                                                                                                                             |     |        |             | R\$ 479,10    |            |            |       |                      |
| 17.1.1   | S02497 | ORSE    | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M                                                                | m3  | 3,07   | R\$ 51,33   | R\$ 157,58    | 3,07       | R\$ 157,58 | R\$ - | R\$ 0,00 0,00%       |
| 17.1.2   | 93358  | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA SAPATAS C/ ARRANQUE                                                                                                                 | M3  | 2,56   | R\$ 80,09   | R\$ 205,03    | 2,56       | R\$ 205,03 | R\$ - | R\$ 0,00 0,00%       |
| 17.1.3   | C0096  | SEINFRA | REATERRO APLIADO                                                                                                                                                  | M3  | 2,56   | R\$ 45,51   | R\$ 116,49    | 2,56       | R\$ 116,49 | R\$ - | R\$ 0,00 0,00%       |
| 17.2     |        |         | INFRAESTRUTURA                                                                                                                                                    |     |        |             | R\$ 2.481,99  |            |            |       |                      |
| 17.2.1   |        |         | ALICERCE                                                                                                                                                          |     |        |             | R\$ 418,42    |            |            |       |                      |
| 17.2.1.1 | C3529  | SEINFRA | MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUÍDOS                                                                                   | M3  | 1,27   | R\$ 329,46  | R\$ 418,42    | 1,27       | R\$ 418,42 | R\$ - | R\$ 0,00 0,00%       |
| 17.2.2   |        |         | BLOCOS DE FUNDAÇÃO                                                                                                                                                |     |        |             | R\$ 1.394,70  |            |            |       |                      |
| 17.2.2.1 | 96619  | SINAPI  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                               | M2  | 0,64   | R\$ 37,16   | R\$ 23,78     | 0,64       | R\$ 23,78  | R\$ - | R\$ 0,00 -0,02%      |
| 17.2.2.2 | S07585 | ORSE    | FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIA, USUOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                                          | m2  | 3,20   | R\$ 48,88   | R\$ 156,43    | 3,20       | R\$ 156,43 | R\$ - | R\$ 0,00 0,00%       |
| 17.2.2.3 | 96546  | SINAPI  | ARRIMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                           | KG  | 61,44  | R\$ 14,69   | R\$ 902,62    | 61,44      | R\$ 902,62 | R\$ - | R\$ 0,00 0,00%       |
| 17.2.2.4 | 94964  | SINAPI  | CONCRETO FCK C-20MPA, TRAÇO 1:2,3 (EM MASSA) PARA COROAMENTO/ARRIMAÇÃO BRITA 11, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                 | M3  | 0,64   | R\$ 487,29  | R\$ 311,87    | 0,64       | R\$ 311,87 | R\$ - | R\$ 0,00 0,00%       |
| 17.2.3   |        |         | CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR                                                                                                                                       |     |        |             | R\$ 668,37    |            |            |       |                      |
| 17.2.3.1 | S07519 | ORSE    | FORMA PLANA PARA LAJES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 10 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                        | m2  | 1,00   | R\$ 33,58   | R\$ 33,58     | 1,00       | R\$ 33,58  | R\$ - | R\$ 0,00 -0,01%      |



IDEAL

CONSTRUTORA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE U.E ESCOLAR DE SEIS SALAS DE AULA NO POVOADO TABULEIRO DOS BATISTAS

Nº DA MEDIÇÃO

SEXTA

PERÍODO

16/03 a 25/06

DATA

25/06/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM     | CODIGO | FONTE  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                            | UND | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL        | QUANTIDADE | VALORES    |       |            | SALDO    |
|----------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|--------------|------------|------------|-------|------------|----------|
| 17.2.3.2 | 96546  | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF. 01/2024                                                                               | KG  | 15,80  | R\$ 14,69   | R\$ 232,12   | 15,80      | R\$ 232,12 | R\$ - | R\$ 232,12 | R\$ 0,00 |
| 17.2.3.3 | 96543  | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF. 01/2024                                                                                | KG  | 6,81   | R\$ 19,51   | R\$ 132,87   | 6,81       | R\$ 132,87 | R\$ - | R\$ 132,87 | R\$ 0,00 |
| 17.2.3.4 | 96555  | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF. 01/2024               | M3  | 0,36   | R\$ 723,76  | R\$ 260,55   | 0,36       | R\$ 260,55 | R\$ - | R\$ 260,55 | R\$ 0,00 |
| 17.2.3.5 | 504953 | ORSE   | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO | m2  | 0,36   | R\$ 27,09   | R\$ 9,75     | 0,36       | R\$ 9,75   | R\$ - | R\$ 9,75   | R\$ 0,00 |
| 17.3     |        |        | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO                                                                                                                        |     |        |             | R\$ 1.234,36 |            |            |       |            |          |
| 17.3.1   |        |        | PILARES                                                                                                                                              |     |        |             | R\$ 569,77   |            |            |       |            |          |
| 17.3.1.1 | 507463 | ORSE   | FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO                                                         | m2  | 1,16   | R\$ 46,51   | R\$ 53,95    | 1,16       | R\$ 53,95  | R\$ - | R\$ 53,95  | R\$ 0,00 |
| 17.3.1.2 | 92762  | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022                        | KG  | 16,66  | R\$ 12,24   | R\$ 203,96   | 16,66      | R\$ 203,96 | R\$ - | R\$ 203,96 | R\$ 0,00 |
| 17.3.1.3 | 92759  | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022                         | KG  | 2,98   | R\$ 14,71   | R\$ 43,85    | 2,98       | R\$ 43,85  | R\$ - | R\$ 43,85  | R\$ 0,00 |
| 17.3.1.4 | 94664  | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 05/2021               | M3  | 0,55   | R\$ 487,29  | R\$ 268,01   | 0,55       | R\$ 268,01 | R\$ - | R\$ 268,01 | R\$ 0,00 |
| 17.3.2   |        |        | VIGAS                                                                                                                                                |     |        |             | R\$ 664,59   |            |            |       |            |          |





BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE U.E. ESCOLAR DE SEIS SALAS DE AULA NO POVOADO TABULEIRO DOS BATISTAS

Nº DA MEDIÇÃO: SEXTA

PERÍODO: 16/03 a 25/06

DATA: 25/06/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM     | CODIGO | FONTE  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                              | UND | QUANT. | VALOR UNIT.        | TOTAL            | QUANTIDADE | VALORES                 | SALDO                |
|----------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|------------------|------------|-------------------------|----------------------|
| 17.3.2.1 | 96542  | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 01/2024.                                                          | M2  | 1,00   | R\$ 92,01          | R\$ 92,01        | 1,00       | R\$ - R\$ 92,01 -R\$    | 0,00 0,00%           |
| 17.3.2.2 | 96546  | SINAPI | ARMACÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF. 01/2024.                                                                                                                                | KG  | 15,80  | R\$ 14,69          | R\$ 232,12       | 15,80      | R\$ - R\$ 232,12 -R\$   | 0,00 0,00%           |
| 17.3.2.3 | 96543  | SINAPI | ARMACÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF. 01/2024.                                                                                                                                 | KG  | 5,54   | R\$ 19,51          | R\$ 108,06       | 5,54       | R\$ - R\$ 108,09 -R\$   | 0,00 0,00%           |
| 17.3.2.4 | 94964  | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 05/2021.                                                                | M3  | 0,30   | R\$ 487,29         | R\$ 146,19       | 0,30       | R\$ - R\$ 146,19 -R\$   | 0,00 0,00%           |
| 17.3.2.5 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 02/2022.                                                                                                         | M3  | 0,30   | R\$ 287,27         | R\$ 86,18        | 0,30       | R\$ - R\$ 86,18 -R\$    | 0,00 0,00%           |
| 17.4     |        |        | LAJE                                                                                                                                                                                                   |     |        |                    | R\$ 1.671,22     |            |                         |                      |
| 17.4.1   | S04254 | ORSE   | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capateamento 4cm.                              | M2  | 6,25   | R\$ 200,47         | R\$ 1.252,96     | 6,25       | R\$ - R\$ 1.252,96 -R\$ | 0,00 0,00%           |
| 17.4.2   | S04849 | ORSE   | Impermeabilização com vedapren branco ou similar, para lajes, de demais                                                                                                                                | m2  | 6,25   | R\$ 66,92          | R\$ 418,26       | 6,25       | R\$ - R\$ 418,26 -R\$   | 0,00 0,00%           |
| 18       |        |        | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                |     |        |                    | R\$ 5.881,54     |            |                         |                      |
| 18.1     | S09075 | ORSE   | Reforço com tela em alumínio, simples, lapazoidal, tipo pintada e = 0,7 mm - Rev. 03                                                                                                                   | m2  | 5,85   | R\$ 119,06         | R\$ 696,52       | 0,00       | R\$ - R\$ -             | R\$ 696,52 100,00%   |
| 18.2     | 100776 | SINAPI | ESTRUTURA PRELIMINAR DE COBERTURA, EM PERFILES METÁLICOS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020, PSA.                                                        | KG  | 56,76  | R\$ 18,92          | R\$ 1.068,22     | 0,00       | R\$ - R\$ -             | R\$ 1.068,22 100,00% |
| 18.3     | I12737 | ORSE   | Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM, tipo 1,00 x 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos, - fornecimento e montagem. | m2  | 5,32   | R\$ 635,95         | R\$ 3.382,72     | 0,00       | R\$ - R\$ -             | R\$ 3.382,72 100,00% |
| 18.4     | 94227  | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019.                                                                                    | M   | 4,00   | R\$ 53,22          | R\$ 212,86       | 0,00       | R\$ - R\$ -             | R\$ 212,86 100,00%   |
| 18.5     | S04726 | ORSE   | Forno de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfil T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado.                                                             | m2  | 6,00   | R\$ 86,87          | R\$ 521,22       | 0,00       | R\$ - R\$ -             | R\$ 521,22 100,00%   |
| 19       |        |        | SERVIÇOS FINAIS                                                                                                                                                                                        |     |        |                    | R\$ 1.238,77     |            |                         |                      |
| 19.1     | S02339 | ORSE   | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ACRÍLICO                                                                                                                                                               | un  | 1,00   | R\$ 285,38         | R\$ 285,38       | 0,00       | R\$ - R\$ -             | R\$ 285,38 100,00%   |
| 19.2     | 99803  | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA                                                                                                                                                                                  | M2  | 476,16 | R\$ 2,00           | R\$ 953,39       | 0,00       | R\$ - R\$ -             | R\$ 953,39 100,00%   |
|          |        |        |                                                                                                                                                                                                        |     |        | VALOR DO ORÇAMENTO | R\$ 852.626,96   |            |                         |                      |
|          |        |        |                                                                                                                                                                                                        |     |        | BDI                | R\$ 245.727,09   |            |                         |                      |
|          |        |        |                                                                                                                                                                                                        |     |        | VALOR TOTAL C/ BDI | R\$ 1.098.354,05 |            |                         |                      |
|          |        |        |                                                                                                                                                                                                        |     |        |                    |                  |            |                         | 35%                  |

IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO O VALOR DE R\$ 191.179,44 (CENTO E NOVENTA E UM MIL, SETENTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS)

SÃO LUIS, MA 26 JUNHO DE 2026

VINICIUS ALMEIDA VERAS  
Acionado de forma digital  
VERAS042309533  
133615-43360

VINICIUS ALMEIDA VERAS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 1150263-5





A Sra.  
**NARA DA SILVA MACEDO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**CHAPADINHA-MA**

**REF.: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

A empresa **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**, estabelecida na **Rua Das Juçaras, Cond Executive Lake, Número 3, Sala 402, Renascença, São Luís – MA, CEP 65.075 – 230** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **00.513.233/0001 – 98**, , através da sua sócia proprietária **THOMPSON BEZERRA CARNEIRO SOBRINHO**, CPF **845.214.653-15**, RG **888297980**, vem solicitar através deste solicitar da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, MARANHÃO** o valor de **R\$ 191.179,44** (CENTO E NOVENTA E UM MIL, CENTO E SETENTA E NOVEREAIS E QUARENTAE QUATRO CENTAVOS) referente a construção de uma U.E de seis salas no povoado tabuleiro dos batistas.

**DADOS PARA PAGAMENTO:**

**Agencia: 0178**  
**Conta Corrente: 5883701**  
**IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**BANCO SAFRA**

São Luís, MA - 26 de JUNHO de 2026

THOMPSON  
BEZERRA CARNEIRO  
SOBRINHO:8452146  
5315

Assinado de forma  
digital por THOMPSON  
BEZERRA CARNEIRO  
SOBRINHO:84521465315  
Dados: 2026.07.01  
13:12:28 -03'00'

**THOMPSON BEZERRA CARNEIRO SOBRINHO**  
**SOCIO-PROPRIETARIO**  
**IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**



| <br><b>PREFEITURA DE SÃO LUÍS</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Número da Nota<br><b>00000087</b>                                | <br><b>CERTIFICADO</b><br>1020260092192149 |                                      |                                   |                                 |                                    |                                    |                                      |                                    |                                           |                                           |                                    |   |           |           |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|---|-----------|-----------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Data e Hora da Emissão<br><b>26/06/2026 09:01:19</b>             |                                                                                                                               |                                      |                                   |                                 |                                    |                                    |                                      |                                    |                                           |                                           |                                    |   |           |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Competência da NFS-e<br><b>06/2026</b>                           |                                                                                                                               |                                      |                                   |                                 |                                    |                                    |                                      |                                    |                                           |                                           |                                    |   |           |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Código de Verificação<br>DC69.E3C9.604A.6CD6.CED4.D810.74F3.6A4F |                                                                                                                               |                                      |                                   |                                 |                                    |                                    |                                      |                                    |                                           |                                           |                                    |   |           |           |  |  |
| Chave de Acesso da NFS-e<br><b>2111300120051323300019800000000008726067280133760</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                               |                                      |                                   |                                 |                                    |                                    |                                      |                                    |                                           |                                           |                                    |   |           |           |  |  |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome / Razão Social: <b>IDL EMPREENDIMENTOS LTDA</b><br>CPF / CNPJ: <b>00.513.233/0001-98</b> Inscrição Municipal: <b>550000</b><br>Endereço: <b>R DAS JUCARAS, COND:EXECUTIVE LAKE CENTER, COND:EXECUTIVE LAKE, 3 - BAIRRO RENASCENÇA - CEP:</b><br>Município: <b>SAO LUIS</b> UF: <b>MA</b> Email: <b>direcao@idealconstrutorama.</b> Telefone: <b>(98) 88373415</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                               |                                      |                                   |                                 |                                    |                                    |                                      |                                    |                                           |                                           |                                    |   |           |           |  |  |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome / Razão Social: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAPADINHA - MA</b><br>CPF/CNPJ: <b>30.887.156/0001-05</b> Inscrição Municipal:<br>Endereço: <b>AV SENADOR VITORINO FREIRE, 1042 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65500000</b><br>Município: <b>CHAPADINHA</b> UF: <b>MA</b> Email: <b>atendimento@vrcontabilidade.</b> Telefone: <b>(98)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                               |                                      |                                   |                                 |                                    |                                    |                                      |                                    |                                           |                                           |                                    |   |           |           |  |  |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br><small>Descrição: SEXTA MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA U.E DE SEIS SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO TABULEIRO DOS BATISTAS NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA. MA. CONTRATO 124/2025. AGENCIA: 0178 CONTA: 5883701 BANCO SAFRA. VALOR: R\$ 191.179,44</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                               |                                      |                                   |                                 |                                    |                                    |                                      |                                    |                                           |                                           |                                    |   |           |           |  |  |
| <table><thead><tr><th>Tipo do Item</th><th>Item</th><th>Quantidade</th><th>Valor Unitário (R\$)</th><th>Valor Total (R\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>TRIBUTÁVEL</td><td>VALOR DOS SERVIÇOS.</td><td>1</td><td>114.707,66</td><td>114.707,66</td></tr><tr><td>TRIBUTÁVEL</td><td>VALOR DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.</td><td>1</td><td>76.471,78</td><td>76.471,78</td></tr></tbody></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tipo do Item                                                     | Item                                                                                                                          | Quantidade                           | Valor Unitário (R\$)              | Valor Total (R\$)               | TRIBUTÁVEL                         | VALOR DOS SERVIÇOS.                | 1                                    | 114.707,66                         | 114.707,66                                | TRIBUTÁVEL                                | VALOR DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. | 1 | 76.471,78 | 76.471,78 |  |  |
| Tipo do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Item                                                             | Quantidade                                                                                                                    | Valor Unitário (R\$)                 | Valor Total (R\$)                 |                                 |                                    |                                    |                                      |                                    |                                           |                                           |                                    |   |           |           |  |  |
| TRIBUTÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR DOS SERVIÇOS.                                              | 1                                                                                                                             | 114.707,66                           | 114.707,66                        |                                 |                                    |                                    |                                      |                                    |                                           |                                           |                                    |   |           |           |  |  |
| TRIBUTÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.                               | 1                                                                                                                             | 76.471,78                            | 76.471,78                         |                                 |                                    |                                    |                                      |                                    |                                           |                                           |                                    |   |           |           |  |  |
| <table><tr><td>PIS (0,00%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td><td>COFINS (0,00%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td><td>INSS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td><td>IR (1,2000%):<br/><b>R\$ 2.294,15</b></td></tr><tr><td>CSLL (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td><td>IBS MUNICIPAL (0,00%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td><td>IBS ESTADUAL (0,05%):<br/><b>R\$ 90,81</b></td><td>CBS (0,45%):<br/><b>R\$ 817,29</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                               |                                      |                                   | PIS (0,00%):<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS (0,00%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (1,2000%):<br><b>R\$ 2.294,15</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IBS MUNICIPAL (0,00%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IBS ESTADUAL (0,05%):<br><b>R\$ 90,81</b> | CBS (0,45%):<br><b>R\$ 817,29</b>  |   |           |           |  |  |
| PIS (0,00%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COFINS (0,00%):<br><b>R\$ 0,00</b>                               | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                            | IR (1,2000%):<br><b>R\$ 2.294,15</b> |                                   |                                 |                                    |                                    |                                      |                                    |                                           |                                           |                                    |   |           |           |  |  |
| CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IBS MUNICIPAL (0,00%):<br><b>R\$ 0,00</b>                        | IBS ESTADUAL (0,05%):<br><b>R\$ 90,81</b>                                                                                     | CBS (0,45%):<br><b>R\$ 817,29</b>    |                                   |                                 |                                    |                                    |                                      |                                    |                                           |                                           |                                    |   |           |           |  |  |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 191.179,44</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                               |                                      |                                   |                                 |                                    |                                    |                                      |                                    |                                           |                                           |                                    |   |           |           |  |  |
| Valor Total Composição:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Total Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                         | Base Cálculo:<br><b>R\$ 191.179,44</b>                                                                                        | Alíquota:<br><b>5,00%</b>            | Valor ISS:<br><b>R\$ 9.558,97</b> |                                 |                                    |                                    |                                      |                                    |                                           |                                           |                                    |   |           |           |  |  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>Local de Incidência Imposto: Local da Prestação<br>Local de Prestação do Serviço: <b>CHAPADINHA / MA</b><br>Recolhimento: <b>RETIDO</b><br>Atividade: <b>412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS</b><br>Tributação: <b>NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO</b><br>NBS: <b>101056000 - Serviços de alvenaria</b><br>Serviço: <b>070202 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,</b><br>Mês de<br><div><div><b>ATESTO QUE:</b><br/><input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br/><input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br/>EM _____</div><div><br/><b>Lucas de B. Monteiros</b><br/>ENGENHEIRO CIVIL<br/>CREA-MA: 111983915-7</div></div> <div><br/>A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e</div> |                                                                  |                                                                                                                               |                                      |                                   |                                 |                                    |                                    |                                      |                                    |                                           |                                           |                                    |   |           |           |  |  |





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.513.233/0001-98  
Certidão nº: 9922119/2026  
Expedição: 12/02/2026, às 13:50:21  
Validade: 11/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.513.233/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00.513.233/0001-98  
**Razão social:** IDL EMPREENDIMENTOS LTDA  
**Endereço:** R DAS JUCARAS 3 / RENASCENCA / SAO LUIS / MA / 65075-230

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 12/06/2026 a 11/07/2026

**Certificação Número:** 2026061201030036292064

Informação obtida em 17/06/2026 14:25:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**CNPJ: 00.513.233/0001-98**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:04:42 do dia 22/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/07/2026.

Código de controle da certidão: **A8A1.A3B5.63B0.9C50**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 056716/26

**Data da**

03/06/2026 10:57:42

**Inscrição Estadual:** 127598723

**CPF/CNPJ:** 00513233000198

**Razão Social:** IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

**Endereço:** RUA DAS JUCARAS COND:EXECUTIVE LAKE CENTER COND:EXECUTIVE LAKE,

**Telefone:** (98)88373415

**Município:** SAO LUIS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 01/09/2026.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 17/06/2026 14:27:53





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 138472/26

**Data da**

03/06/2026 10:56:16

**Inscrição Estadual:** 127598723

**CPF/CNPJ:** 00513233000198

**Razão Social:** IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

**Endereço:** RUA DAS JUCARAS COND:EXECUTIVE LAKE CENTER COND:EXECUTIVE LAKE,

**Telefone:** (98)88373415

**Município:** SAO LUIS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 01/09/2026.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 17/06/2026 14:26:47





**PREFEITURA DE SAO LUÍS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA**

**NÚMERO DA CERTIDÃO: 00013817862026**

Validade: 26/06/2026

Certificamos que, verificando os registros da secretaria municipal da fazenda, constatamos existir, nesta data, pendências cadastradas na inscrição da pessoa jurídica descrita abaixo, as quais estão com exigibilidade suspensa, conforme o disposto no artigo 151 do ctn e nos artigos 80 e 81, da lei 6.289, de 28/12/2017, ressalvado o direito de a fazenda pública municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

#baixaempr

| DADOS DA PESSOA JURÍDICA                                                     |                             |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| CNPJ: 00.513.233/0001-98                                                     | Inscrição Municipal: 550000 |
| Razão Social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA                                       |                             |
| ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL                                                |                             |
| 412040000 – CONSTRUCAO DE EDIFICIOS                                          |                             |
| ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO                                                      |                             |
| Logradouro: RUA DAS JUCARAS, COND:EXECUTIVE LAKE CENTER, COND:EXECUTIVE LAKE |                             |
| Número: 3                                                                    | Complemento:                |
| Bairro: RENASCENCA                                                           |                             |
| Município: SAO LUIS – MA                                                     | CEP: 65075230               |

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **27 de maio de 2026 as 15:44**, sob o código de autenticidade nº **87E6EE63C16A174AAAC6F914310584D3**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em  
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

**"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**



**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 124/2025 –  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: nº1301/2026,  
APENSO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  
0184/2025.**

Pelo presente instrumento de Termo Aditivo, de um lado a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, através do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA**, CNPJ Nº 30.887.156/0001-05, sediada na Rua Antonio Rodrigues da Mata, s/n- Campo Velho, Chapadinho – MA, representada neste ato pela Sra. Nara da Silva Macedo, brasileira, casada, Secretária Municipal de Educação, residente nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA** estabelecida na Rua das Juçaras, Cd Executive Lake nº3, Sala 402- Renascença, São Luis-MA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **00.513.233/0001-98**, através do seu sócio proprietário **BEATRIZ PEREIRA DINIZ**, CPF 014.291.133-08, RG 01546684200 GEJUSP/MA, doravante designada **CONTRATADA**. As partes acima identificadas resolvem, de comum acordo e com fundamento no artigo 107, inciso I da Lei nº 14.133/2021, celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 124/2025, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 124/2025, visando os Contratação de empresa especializada para serviços de construção de uma U.E. de 06 salas de aula e demais dependências no Povoado Tabuleiro dos Batistas, município de Chapadinho/MA.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO** Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo inicialmente pactuado, passando a vigorar até 25/03/2027.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL** A presente prorrogação encontra fundamento no artigo 107, inciso I da Lei nº 14.133/2021, que permite a alteração contratual nas condições aqui especificadas.

**CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

Os recursos para fazer face aos dispêndios decorrentes da prorrogação dos serviços ora estipulados estão consignados no Orçamento Geral do Município, e constam da seguinte dotação:

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 02.35.00              | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE                               |
| 12.361.0016.1015.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL           |
| 12.365.0015.1016.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL              |
| 02.36.00              | FUNDO MUNIC. DESENVOLV. EDUCAÇÃO BÁSICA                                    |
| 12.361.0016.1017.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - E. F. 30% |
| 12.365.0015.1009.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL - E. I. 30%    |
| 44.90.51.00           | Obras e Instalações                                                        |

**CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**



1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 124/2025 que não foram expressamente modificadas por este Termo Aditivo.
2. Este Termo Aditivo passa a integrar o Contrato original para todos os efeitos legais e contratuais.

**CLÁUSULA SEXTA – DA ASSINATURA E PUBLICAÇÃO** O presente Termo Aditivo será publicado na forma da legislação vigente, passando a produzir seus efeitos a partir de sua assinatura pelas partes.

E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Chapadinho(MA), 25 de Março de 2026.

**NARA DA SILVA MACEDO**  
Responsável legal da CONTRATANTE

**BEATRIZ PEREIRA DINIZ**  
Responsável legal da CONTRATADA