

OFICIO Nº 227/2026 – GAB. SINURB

Chapadina MA, 28 de maio de 2026.

À Senhora
DEUSILENE MENESES PONTES
Secretária de Municipal Finanças

Assunto: Processo para pagamento da 6ª medição dos serviços de construção da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Chapadina, executados pela Empresa IDL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Senhora Secretaria,

Com os cumprimentos iniciais, aproveitamos do expediente, para encaminhar em anexo processo para pagamento da **6ª Medição** de serviços executados pela empresa **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**, sob nº CNPJ: 00.513.233/0001-98, referente execução dos **serviços de construção da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Chapadina**, Conforme:

Contrato nº 225/2025,
Processo Adm. nº 3093/2025,
Concorrência nº 024/2025,
NF nº 082,
Valor R\$ 210.409,72,

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL
AG. 4323-0
C/C. 50835-7
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos ao tempo que renovamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

Handwritten signature and date:
Daniel M...
28/05/26



Ao
Sr. Raimundo Peres da Silva Filho
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CHAPADINHA-MA

REF.: 6ª MEDIÇÃO CONTRATO 225/2025

OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

A empresa **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**, estabelecida na **Rua Das Juçaras, Cond Executive Lake, Número 3, Sala 402, Renascença, São Luís – MA, CEP 65.075 – 230** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **00.513.233/0001 – 98**, , através da sua sócia proprietária **Beatriz Pereira Diniz**, CPF **014.291.133 - 08**, RG **015466842000**, vem solicitar a **6 medição do contrato para construção da secretaria de infraestrutura e urbanismo de Chapadinha.**

São Luís, MA – 27 de MAIO de 2026

BEATRIZ
PEREIRA
DINIZ:01429113
308

Assinado de forma
digital por BEATRIZ
PEREIRA
DINIZ:01429113308
Dados: 2026.05.27
15:48:44 -03'00'

BEATRIZ PEREIRA DINIZ
SOCIA-PROPRIETARIA
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua das Juçaras, 03, Cond Executive Lake, Sala 402 – Renascença
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98 CEP: 65.075-230 · Tel.: (98) 98407 - 7992

Email: biapdiniz@gmail.com



PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE CHAPADINHA

6ª (SEXTA)
20/04/2026-26/05/2026
26/05/2026

NUMERO DA MEDIÇÃO
PERÍODO
DATA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QNT	CONTRATO		PC TOTAL	QUANTIDADE		AC TOTAL	AC ANT	FINANCEIRO AC ATUAL	AC TOTAL	SALDO	SALDO	%	
						PC UNITARIO	QNT		AC AT	AC ANT								
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL																		
1.1	90778	FISCALIZAÇÃO E PROJETOS DE ENGENHARIA	SINAPI	H	120,00	R\$	115,62	R\$	13.974,40	108,00	120,00	R\$	12.486,96	R\$	13.874,40	R\$	-	0,00%
1.2	90776	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	540,00	R\$	28,43	R\$	15.352,20	486,00	540,00	R\$	13.816,98	R\$	15.352,20	R\$	-	0,00%
2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES																		
2.1	S976225	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	ORSE	M3	16,05	R\$	56,72	R\$	910,36	16,05	16,05	R\$	910,36	R\$	910,36	R\$	0,00	0,00%
2.2	S935885	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	ORSE	M3XKM	320,85	R\$	2,97	R\$	952,92	320,85	320,85	R\$	952,92	R\$	952,92	-R\$	0,00	0,00%
2.3	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, AF_03/2024	SINAPI	M2	192,00	R\$	4,63	R\$	888,96	192,00	192,00	R\$	888,96	R\$	888,96	R\$	-	0,00%
3 SERVIÇOS PRELIMINARES																		
3.1	S11397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA - REV 02 - 09/2021	ORSE	UN	1,00	R\$	735,00	R\$	735,00	1,00	1,00	R\$	735,00	R\$	735,00	R\$	-	0,00%
3.2	S04176	LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ENTRE 200 E 1000 M2 INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA	ORSE	M2	220,10	R\$	6,12	R\$	1.347,01	220,10	220,10	R\$	1.347,01	R\$	1.347,01	-R\$	0,00	0,00%
3.3	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF_03/2024 - INCLUSIVE VEDAÇÃO DO BARRACÃO	SINAPI	M2	125,00	R\$	93,92	R\$	11.740,00	125,00	125,00	R\$	11.740,00	R\$	11.740,00	R\$	-	0,00%
3.4	S11703	BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO	ORSE	M2	12,00	R\$	193,51	R\$	2.322,12	12,00	12,00	R\$	2.322,12	R\$	2.322,12	R\$	-	0,00%
4 MOVIMENTAÇÕES DE TERRA																		
4.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF_09/2024	SINAPI	M3	8,25	R\$	85,52	R\$	705,54	8,25	8,25	R\$	705,54	R\$	705,54	R\$	-	0,00%
4.2	93358	REATERRO MANUAL DE SAPATAS	SINAPI	M3	121,50	R\$	85,52	R\$	10.390,68	121,50	121,50	R\$	10.390,68	R\$	10.390,68	R\$	-	0,00%
4.3	C2921	S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	86,00	R\$	22,30	R\$	1.917,80	86,00	86,00	R\$	1.917,80	R\$	1.917,80	R\$	-	0,00%
4.4	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO, AF_08/2023	SINAPI	M3	60,00	R\$	78,42	R\$	4.705,20	60,00	60,00	R\$	4.705,20	R\$	4.705,20	R\$	-	0,00%
5 INFRAESTRUTURA																		
5.1	ALICERCE E EMBASAMENTOS	MUITRAO MISTO - ALVENARIA DE EMBASAMENTO C/TLU FURADO, C/ ARG. MISTA C/ CAL HIDRATADA - PARA NIVELAMENTO	SEINFRA	M3	8,25	R\$	405,99	R\$	3.349,42	8,25	8,25	R\$	3.349,42	R\$	3.349,42	R\$	-	0,00%
5.1.1	33604	SAPATAS BOLIDAS	SINAPI	M2	81,00	R\$	41,96	R\$	3.398,76	81,00	81,00	R\$	3.398,76	R\$	3.398,76	R\$	-	0,00%
5.2	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM, AF_01/2024	SINAPI	M2	833,00	R\$	14,55	R\$	12.120,15	833,00	833,00	R\$	12.120,15	R\$	12.120,15	R\$	-	0,00%
5.2.1	96619	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	SINAPI	KG	32,40	R\$	565,15	R\$	18.310,86	32,40	32,40	R\$	18.310,86	R\$	18.310,86	R\$	-	0,00%
5.2.2	96546	CONCRETO FOK = 25MPa, TRACO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	SINAPI	M3	80,00	R\$	45,24	R\$	3.619,20	80,00	80,00	R\$	3.619,20	R\$	3.619,20	R\$	-	0,00%
5.2.3	94965	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	M2	80,00	R\$	45,24	R\$	3.619,20	80,00	80,00	R\$	3.619,20	R\$	3.619,20	R\$	-	0,00%
5.3	S11657	VIGAS BALDRAME	ORSE	M2	80,00	R\$	45,24	R\$	3.619,20	80,00	80,00	R\$	3.619,20	R\$	3.619,20	R\$	-	0,00%

5.3.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	146,30	R\$	14,52	R\$	2.124,28	146,30	2.124,28	R\$	2.124,28	R\$	2.124,28	0,00%
5.3.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	231,00	R\$	13,04	R\$	3.012,24	231,00	3.012,24	R\$	3.012,24	R\$	3.012,24	0,00%
5.3.4	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	5,60	R\$	565,15	R\$	3.164,84	5,60	3.164,84	R\$	3.164,84	R\$	3.164,84	0,00%
5.3.5	S04953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	M2	100,00	R\$	27,08	R\$	2.708,00	100,00	2.708,00	R\$	2.708,00	R\$	2.708,00	0,00%
6	SUPRAESTRUTURA															
6.1	PILARES															
6.1.1	S11657	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA.07.2015	ORSE	M2	216,00	R\$	46,25	R\$	9.990,00	216,00	9.990,00	R\$	9.990,00	R\$	9.990,00	0,00%
6.1.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	336,00	R\$	14,52	R\$	4.878,72	336,00	4.878,72	R\$	4.878,72	R\$	4.878,72	0,00%
6.1.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.120,00	R\$	11,69	R\$	13.092,80	1.120,00	13.092,80	R\$	13.092,80	R\$	13.092,80	0,00%
6.1.4	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	17,80	R\$	565,15	R\$	10.059,67	17,80	10.059,67	R\$	10.059,67	R\$	10.059,67	0,00%
6.1.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	17,80	R\$	292,60	R\$	5.208,28	17,80	5.208,28	R\$	5.208,28	R\$	5.208,28	0,00%
6.2	VIGAS															
6.2.1	VIGAS N350															
6.2.1.1	S11657	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA.07.2015	ORSE	M2	144,00	R\$	46,25	R\$	6.660,00	144,00	6.660,00	R\$	6.660,00	R\$	6.660,00	0,00%
6.2.1.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	221,50	R\$	14,52	R\$	3.216,18	221,50	3.216,18	R\$	3.216,18	R\$	3.216,18	0,00%
6.2.1.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	444,00	R\$	11,69	R\$	5.190,36	444,00	5.190,36	R\$	5.190,36	R\$	5.190,36	0,00%
6.2.1.4	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	10,80	R\$	565,15	R\$	6.103,62	10,80	6.103,62	R\$	6.103,62	R\$	6.103,62	0,00%
6.2.1.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	10,80	R\$	292,60	R\$	3.160,08	10,80	3.160,08	R\$	3.160,08	R\$	3.160,08	0,00%
6.2.2	VIGAS N700															
6.2.2.1	S11657	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA.07.2015	ORSE	M2	67,05	R\$	46,25	R\$	3.101,06	67,05	3.101,06	R\$	3.101,06	-R\$	0,00	0,00%
6.2.2.2	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	220,00	R\$	13,04	R\$	2.868,80	220,00	2.868,80	R\$	2.868,80	R\$	2.868,80	0,00%
6.2.2.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	120,00	R\$	14,52	R\$	1.742,40	120,00	1.742,40	R\$	1.742,40	R\$	1.742,40	0,00%

6.2.2.4	94985	CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1,2.3.2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	SINAPI	M3	4,10	R\$	565,15	R\$	2.317,12	4,10	R\$	2.317,12	R\$	-	R\$	2.317,12	R\$	0,01	0,00%
6.2.2.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	SINAPI	M3	4,10	R\$	292,60	R\$	1.199,66	4,10	R\$	1.199,66	R\$	-	R\$	1.199,66	R\$	-	0,00%
6.2.3		VIGAS CAIXA D'ÁGUA						R\$	2.556,82										
6.2.3.1	S11657	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO.-REVISADA 07.2015	ORSE	M2	15,00	R\$	46,25	R\$	693,75	15,00	R\$	693,75	R\$	-	R\$	693,75	R\$	-	0,00%
6.2.3.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM.-MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	23,10	R\$	14,52	R\$	335,41	23,10	R\$	335,41	R\$	-	R\$	335,41	-R\$	0,00	0,00%
6.2.3.3	94985	CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1,2.3.2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	SINAPI	M3	1,15	R\$	565,15	R\$	649,92	1,15	R\$	649,92	R\$	-	R\$	649,92	-R\$	0,00	0,00%
6.2.3.4	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	SINAPI	M3	1,15	R\$	292,60	R\$	336,49	1,15	R\$	336,49	R\$	-	R\$	336,49	R\$	-	0,00%
6.2.3.5	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM.-MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	46,30	R\$	11,69	R\$	541,25	46,30	R\$	541,25	R\$	-	R\$	541,25	R\$	0,00	0,00%
6.2.4		VIGAS PLATIBANDAS						R\$	5.150,27										
6.2.4.1	S11657	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO.-REVISADA 07.2015	ORSE	M2	31,60	R\$	46,25	R\$	1.461,50	31,60	R\$	1.461,50	R\$	-	R\$	1.461,50	R\$	-	0,00%
6.2.4.2	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM.-MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	100,00	R\$	13,04	R\$	1.304,00	100,00	R\$	1.304,00	R\$	-	R\$	1.304,00	R\$	-	0,00%
6.2.4.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM.-MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	52,00	R\$	14,52	R\$	755,04	52,00	R\$	755,04	R\$	-	R\$	755,04	R\$	-	0,00%
6.2.4.4	94985	CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1,2.3.2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	SINAPI	M3	1,90	R\$	565,15	R\$	1.073,79	1,90	R\$	1.073,79	R\$	-	R\$	1.073,79	R\$	0,01	0,00%
6.2.4.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	SINAPI	M3	1,90	R\$	292,60	R\$	555,94	1,90	R\$	555,94	R\$	-	R\$	555,94	R\$	-	0,00%
6.3		LAJES						R\$	33.786,48										
6.3.1	S101963S	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4), AF. 11/2020	ORSE	M2	196,00	R\$	172,38	R\$	33.786,48	190,00	R\$	32.752,20	R\$	-	R\$	32.752,20	R\$	1.034,28	3,06%
6.4		VERGAS E CONTRAVERGAS						R\$	5.956,92										
6.4.1	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 10" CM. AF. 03/2024.-PORTAS	SINAPI	M	77,00	R\$	53,78	R\$	4.141,06	77,00	R\$	4.141,06	R\$	-	R\$	4.141,06	R\$	-	0,00%
6.4.2	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 10" CM. AF. 03/2024.-JANELAS	SINAPI	M	43,40	R\$	41,84	R\$	1.815,86	43,40	R\$	1.815,86	R\$	-	R\$	1.815,86	R\$	0,00	0,00%
7		ALVENARIAS E PAINÉIS						R\$	106.114,92										
7.1	S103332S	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	ORSE	M2	982,00	R\$	108,06	R\$	106.114,92	982,00	R\$	106.114,92	R\$	-	R\$	106.114,92	R\$	-	0,00%
8		COBERTURA						R\$	66.918,94										
8.1	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF. 11/2020	SINAPI	M	37,00	R\$	36,98	R\$	1.442,26	37,00	R\$	1.442,26	R\$	-	R\$	1.442,26	R\$	-	0,00%
8.2	S08637	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022 - INSTALAÇÕES PLUVIAIS	ORSE	M	64,00	R\$	49,59	R\$	3.173,76	64,00	R\$	3.173,76	R\$	-	R\$	3.173,76	R\$	-	0,00%
8.3	S89714S	RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022 - INSTALAÇÕES PLUVIAIS	ORSE	M	36,00	R\$	34,20	R\$	1.231,20	36,00	R\$	1.231,20	R\$	-	R\$	1.231,20	R\$	-	0,00%

8.4	C5220	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	SEINFRA	KG	2.443,50	R\$ 19,11	R\$ 46.695,29	2.335,50			2335,50	R\$ 44.621,83	R\$ -	R\$ 44.621,83	R\$ 2.073,46	4,44%
8.5	S09961	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM	ORSE	M²	181,00	R\$ 71,03	12.856,43	173,00			173,00	R\$ 12.288,19	R\$ -	R\$ 12.288,19	R\$ 568,24	4,42%
8.6	C0661	CHAPA DE GALVANIZADA 26	SEINFRA	M	18,30	R\$ 83,06	1.520,00	18,30			18,30	R\$ 1.519,91	R\$ -	R\$ 1.519,91	R\$ 0,09	0,01%
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGENS															
9.1	SISTEMA DE TRATAMENTO E CAIXAS															
9.1.1	C4925	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 50,34	402,72	4,00	8,00		12,00	R\$ 201,34	R\$ 402,68	R\$ 604,02	R\$ 201,30	-49,99%
9.1.2	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 53,38	106,76	1,00	2,00		3,00	R\$ 53,38	R\$ 106,75	R\$ 160,13	R\$ 53,37	-49,99%
9.1.3	S981105	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO=0,3 M, AF=12/2020	ORSE	UN	1,00	R\$ 317,67	317,67	0,00	1,00		1,00	R\$ -	R\$ 317,67	R\$ -	R\$ -	0,00%
9.1.4	S04883	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,60 X 0,60 X 0,60M	ORSE	UN	4,00	R\$ 624,65	2.498,60	2,00	2,00		4,00	R\$ 1.249,30	R\$ 1.249,30	R\$ 2.498,60	R\$ -	0,00%
9.1.5	S980665	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES), AF=12/2020	ORSE	UN	1,00	R\$ 8.115,21	8.115,21	1,00			1,00	R\$ 8.115,21	R\$ -	R\$ 8.115,21	R\$ -	0,00%
9.1.6	S980845	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES), AF=12/2020	ORSE	UN	1,00	R\$ 6.508,91	6.508,91	1,00			1,00	R\$ 6.508,91	R\$ -	R\$ 6.508,91	R\$ -	0,00%
9.2	PONTOS E TUBOS															
9.2.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	14,00	R\$ 235,48	3.296,72	17,00			17,00	R\$ 4.003,11	R\$ -	R\$ 4.003,11	R\$ 706,39	-21,43%
9.2.2	C3738	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50MM C/ L=4M, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 68,37	478,59	4,00			4,00	R\$ 273,50	R\$ -	R\$ 273,50	R\$ 205,09	42,85%
9.2.3	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	30,00	R\$ 15,22	456,60	45,00			45,00	R\$ 684,75	R\$ -	R\$ 684,75	R\$ 228,15	-49,97%
9.2.4	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")	SEINFRA	M	15,00	R\$ 21,29	319,35	22,50			22,50	R\$ 479,11	R\$ -	R\$ 479,11	R\$ 159,76	-50,03%
9.2.5	S897145	TUBO 100 MM PARA AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO	ORSE	M	42,00	R\$ 34,20	1.436,40	21,00	21,00		42,00	R\$ 718,20	R\$ 718,20	R\$ 1.436,40	R\$ -	0,00%
9.3	DRENAGEM PLUVIAL E AR-CONDICIONADOS															
9.3.1	S897145	TUBO PVC 100 MM PARA DRENAGEM PLUVIAL	ORSE	M	36,00	R\$ 34,20	1.231,20	18,00	18,00		36,00	R\$ 615,60	R\$ 615,60	R\$ 1.231,20	R\$ -	0,00%
9.3.2	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF=08/2022	SINAPI	M	80,00	R\$ 16,44	1.315,20	40,00			40,00	R\$ 657,60	R\$ -	R\$ 657,60	R\$ 657,60	50,00%
9.3.3	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF=08/2022	SINAPI	UN	24,00	R\$ 6,95	166,80	12,00			12,00	R\$ 83,40	R\$ -	R\$ 83,40	R\$ 83,40	50,00%
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS															
10.1	PONTOS E TUBOS															
10.1.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	17,00	R\$ 255,35	4.340,95	4,00	7,00		11,00	R\$ 1.021,42	R\$ 1.787,48	R\$ 2.808,90	R\$ 1.532,05	35,29%
10.1.2	C2619	TUBO PVC SOLD., MARRON D= 50MM (1 1/2")	SEINFRA	M	12,00	R\$ 21,85	262,20	6,00	6,00		12,00	R\$ 131,13	R\$ 131,13	R\$ 262,25	R\$ 0,05	-0,02%
10.1.3	C2618	TUBO PVC SOLD., MARRON D= 40MM (1 1/4")	SEINFRA	M	18,00	R\$ 18,75	337,50	9,00	9,00		18,00	R\$ 168,75	R\$ 168,75	R\$ 337,49	R\$ 0,01	0,00%
10.1.4	C2617	TUBO PVC SOLD., MARRON D= 32MM (1")	SEINFRA	M	36,00	R\$ 12,66	455,76	18,00	18,00		36,00	R\$ 227,93	R\$ 227,93	R\$ 455,86	R\$ 0,10	-0,02%
10.1.5	C2616	TUBO PVC SOLD., MARRON D= 25MM (3/4")	SEINFRA	M	12,00	R\$ 8,14	97,68	6,00	6,00		12,00	R\$ 48,81	R\$ 48,81	R\$ 97,62	R\$ 0,06	0,06%
10.2	REGISTROS															
10.2.1	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25MM (1")	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 70,83	212,49	1,00	2,00		3,00	R\$ 70,83	R\$ 141,65	R\$ 212,48	R\$ 0,01	0,01%
10.2.2	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32MM (1 1/4")	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 100,10	500,50	3,00	2,00		5,00	R\$ 300,31	R\$ 200,21	R\$ 500,51	R\$ 0,01	0,00%
10.3	CAIXA, CONEXÕES E ACESSÓRIOS															

11.3.3	104480	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (EXCETO CHUVEIRO), AF_11/2022	SINAPI	UN	14,00	R\$	142,14	R\$	1.989,96	5,00	12,00	17,00	R\$	710,70	R\$	1.705,68	R\$	2.416,38	R\$	426,42	-21,43%
11.3.4	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF_11/2022 (COMBATE A INCÊNDIO)	SINAPI	UN	7,00	R\$	146,51	R\$	1.025,57	3,00	6,00	9,00	R\$	439,53	R\$	879,06	R\$	1.318,59	R\$	293,02	-28,57%
11.4	 Pontos de Iluminação e Luminárias																				
11.4.1	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF_11/2022	SINAPI	UN	44,00	R\$	170,17	R\$	7.487,48	0,00	34,00	34,00	R\$	-	R\$	5.785,78	R\$	5.785,78	R\$	1.701,70	22,73%
11.4.2	S13176	LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W', 6500K G-LIGHT OU SIMILAR.	ORSE	UN	38,00	R\$	60,05	R\$	2.281,90	0,00	38,00	38,00	R\$	-	R\$	2.281,90	R\$	2.281,90	R\$	-	0,00%
11.4.3	S97598S	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2024	ORSE	UN	7,00	R\$	16,33	R\$	114,31	0,00	7,00	7,00	R\$	-	R\$	114,31	R\$	114,31	R\$	-	0,00%
11.4.4	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2024	SINAPI	UN	2,00	R\$	81,22	R\$	162,44	0,00	2,00	2,00	R\$	-	R\$	162,44	R\$	162,44	R\$	-	0,00%
11.4.5	I11130	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 15W	ORSE	UN	4,00	R\$	53,75	R\$	215,00	0,00	4,00	4,00	R\$	-	R\$	215,00	R\$	215,00	R\$	-	0,00%
11.5	 Quadro de Distribuição e Disjuntores																				
11.5.1	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	4,00	R\$	20,40	R\$	81,60	0,00	4,00	4,00	R\$	-	R\$	81,60	R\$	81,60	R\$	0,02	0,02%
11.5.2	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	6,00	R\$	20,40	R\$	122,40	0,00	6,00	6,00	R\$	-	R\$	122,37	R\$	122,37	R\$	0,03	0,02%
11.5.3	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	14,00	R\$	20,40	R\$	285,60	0,00	14,00	14,00	R\$	-	R\$	285,53	R\$	285,53	R\$	0,07	0,02%
11.5.4	C1128	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A	SEINFRA	UN	2,00	R\$	98,96	R\$	197,92	0,00	2,00	2,00	R\$	-	R\$	197,91	R\$	197,91	R\$	0,01	0,01%
11.5.5	S09041	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS BRKA - 275V	ORSE	UN	2,00	R\$	85,23	R\$	170,46	0,00	2,00	2,00	R\$	-	R\$	170,46	R\$	170,46	R\$	-	0,00%
11.5.6	S12226	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 24 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES - REV 01 03/2022	ORSE	UN	2,00	R\$	647,85	R\$	1.295,70	0,00	2,00	2,00	R\$	-	R\$	1.295,70	R\$	1.295,70	R\$	-	0,00%
11.5.7	00001082	CAIXA INTERNA EXTERNA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00	R\$	230,30	R\$	230,30	0,00	1,00	1,00	R\$	-	R\$	230,30	R\$	230,30	R\$	-	0,00%
11.6	 Aterramento e SPDA																				
11.6.1	S03766	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 50x3,00M COM CONECTOR	ORSE	UN	3,00	R\$	122,02	R\$	366,06	0,00	3,00	3,00	R\$	-	R\$	366,06	R\$	366,06	R\$	-	0,00%
11.6.2	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_12/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$	54,86	R\$	164,58	0,00	3,00	3,00	R\$	-	R\$	164,58	R\$	164,58	R\$	-	0,00%
11.6.3	101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2020	SINAPI	M	12,00	R\$	28,94	R\$	347,28	0,00	12,00	12,00	R\$	-	R\$	347,28	R\$	347,28	R\$	-	0,00%
12	 REVESTIMENTOS																				
12.1	 EM ARGAMASSA																				
12.1.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	SINAPI	M2	1.800,00	R\$	4,59	R\$	8.262,00	1.080,00	540,00	1620,00	R\$	4.957,20	R\$	2.478,60	R\$	7.435,80	R\$	826,20	10,00%

12.1.2	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	SINAPI	M2	1.800,00	R\$	37,89	R\$	68.202,00	68.202,00	R\$	27.280,80	R\$	40.921,20	R\$	1800,00	720,00	1.080,00	0,00	80,00	80,00	R\$	6.582,40	R\$	6.582,40	R\$	68.202,00	R\$	0,00%
12.2	CERÂMICOS	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF_02/2023_PE - ÁREA LAVAVELIS	SINAPI	M2	80,00	R\$	82,28	R\$	6.582,40	6.582,40	R\$	6.582,40	R\$	6.582,40	R\$	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	R\$	6.582,40	R\$	6.582,40	R\$	68.202,00	R\$	0,00%
13	PIÇOS																												
13.1	EM GRANILITE																												
13.1.1	S104162S	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA, AF_06/2022	ORSE	M2	153,10	R\$	91,40	R\$	13.983,34	13.983,34	R\$	13.983,34	R\$	13.983,34	R\$	76,55	76,55	0,00	0,00	76,55	76,55	R\$	6.996,67	R\$	6.996,67	R\$	6.996,67	R\$	50,00%
13.1.2	94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPIÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E ÁREA), BETONEIRA 400 L, E = 4, CM (ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM, ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_11/2014	SINAPI	M2	153,10	R\$	54,34	R\$	8.319,45	8.319,45	R\$	8.319,45	R\$	8.319,45	R\$	153,10	30,62	122,48	0,00	40,00	40,00	R\$	2.173,60	R\$	2.173,60	R\$	2.173,60	R\$	0,00%
13.2	CERÂMICOS																												
13.2.1	94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPIÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E ÁREA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM (ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM, ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_11/2014	SINAPI	M2	40,00	R\$	54,34	R\$	2.173,60	2.173,60	R\$	2.173,60	R\$	2.173,60	R\$	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	R\$	2.173,60	R\$	2.173,60	R\$	2.173,60	R\$	0,00%
13.2.2	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	40,00	R\$	76,45	R\$	3.058,00	3.058,00	R\$	3.058,00	R\$	3.058,00	R\$	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	R\$	3.058,00	R\$	3.058,00	R\$	3.058,00	R\$	0,00%
13.3	PORCELANATOS																												
13.3.1	94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPIÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E ÁREA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM (ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM, ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_11/2014	SINAPI	M2	180,00	R\$	54,34	R\$	9.781,20	9.781,20	R\$	9.781,20	R\$	9.781,20	R\$	153,00	81,00	72,00	0,00	81,00	81,00	R\$	4.401,54	R\$	4.401,54	R\$	4.401,54	R\$	15,00%
13.3.2	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	180,00	R\$	138,67	R\$	24.960,60	24.960,60	R\$	24.960,60	R\$	24.960,60	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	24.960,60	R\$	100,00%
13.4	RODAPÉS																												
13.4.1	S88650S	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM, AF_02/2023	ORSE	M	335,50	R\$	11,20	R\$	3.757,60	3.757,60	R\$	3.757,60	R\$	3.757,60	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	3.757,60	R\$	100,00%
13.5	EXTERNOS																												
13.5.1	S94993S	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADEIRO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, AF_08/2022	ORSE	M2	105,00	R\$	72,23	R\$	7.584,15	7.584,15	R\$	7.584,15	R\$	7.584,15	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	7.584,15	R\$	100,00%
14	FORROS																												
14.1	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	350,00	R\$	48,26	R\$	16.891,00	16.891,00	R\$	16.891,00	R\$	16.891,00	R\$	317,00	317,00	0,00	0,00	317,00	317,00	R\$	15.298,42	R\$	15.298,42	R\$	15.298,42	R\$	8,43%
15	PINTURA																												
15.1	PINTURA INTERNA																												
15.1.1	S88415S	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, AF_03/2024	ORSE	M2	1.165,00	R\$	3,61	R\$	4.205,65	4.205,65	R\$	4.205,65	R\$	4.205,65	R\$	1.165,00	1.165,00	0,00	0,00	1.165,00	1.165,00	R\$	4.205,65	R\$	4.205,65	R\$	4.205,65	R\$	0,00%
15.1.2	S88497S	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOIS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	ORSE	M2	1.165,00	R\$	15,92	R\$	18.546,80	18.546,80	R\$	18.546,80	R\$	18.546,80	R\$	815,50	815,50	0,00	0,00	815,50	815,50	R\$	12.982,76	R\$	12.982,76	R\$	12.982,76	R\$	30,00%

15.1.3	S88488S	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF 04/2023	ORSE	M2	1.165,00	R\$	13,20	R\$	15.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	15.378,00	100,00%
15.2	PINTURA EXTERNA																				
15.2.1	S88415S	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, AF 03/2024	ORSE	M2	475,00	R\$	3,61	R\$	1.714,75	0,00	237,50	237,50	0,00	0,00	R\$	-	R\$	857,38	R\$	857,38	50,00%
15.2.2	88417	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAINOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VAGOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UNA COR, AF 03/2024	SINAPI	M2	475,00	R\$	22,06	R\$	10.478,50	0,00	237,50	237,50	0,00	0,00	R\$	-	R\$	5.239,25	R\$	5.239,25	50,00%
15.3	FORROS																				
15.3.1	S88488S	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF 04/2023	ORSE	M2	350,00	R\$	13,20	R\$	4.620,00	0,00	317,00	317,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	4.184,40	R\$	4.184,40	9,43%
16	ESQUADRIAS																				
16.1	PORTAS																				
16.1.1	90845	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCIA (PESADA OU SUPERPESADA) PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	SINAPI	UN	15,00	R\$	1.467,87	R\$	22.018,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	22.018,05	100,00%
16.1.2	100687	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	SINAPI	UN	6,00	R\$	1.112,28	R\$	6.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	6.673,68	100,00%
16.1.3	100681	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$	1.143,71	R\$	1.143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.143,71	100,00%
16.1.4	S13096	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR, INCLUSIVE FERREJENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR - REV 01_10/2021	ORSE	M2	12,00	R\$	681,47	R\$	8.177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	8.177,64	100,00%
16.1.5	S13937	PUXADOR DUPLO PARA PORTA, REDONDO, ACABAMENTO EM AÇO ESCOVADO, FOSCO.	ORSE	UN	2,00	R\$	105,15	R\$	210,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	210,30	100,00%
16.2	JANELAS																				
16.2.1	C1868	PEITORIL DE GRANITO L= 15 CM	SEINFR A	M	31,00	R\$	89,02	R\$	2.759,62	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	2.759,63	R\$	0,01	0,00%
16.2.2	S94570S	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUIDOS), BATENTE/REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO	ORSE	M2	17,00	R\$	349,95	R\$	5.949,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	5.949,15	100,00%
16.3	GRADES																				
16.3.1	S02716	GRADE EM METALON	ORSE	M2	17,00	R\$	303,51	R\$	5.159,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	5.159,67	100,00%
16.4	VIDRAÇAS																				
16.4.1	114843	FACHADA EM PELE DE VIDRO, MODELO COM PERFIL ANODIZADO PRETO, VIDRO TIPO REFLETA PRATA 4+4 MM, INSTALADO, CONFORME PROJETO, OBRA - REFORMA TCE-SE	ORSE	M2	9,15	R\$	1.456,00	R\$	13.322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	13.322,40	100,00%
16.4.2	S13882	BRISA DE ALUMÍNIO COM PERFIS DE 10X15X250CM, ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	ORSE	M2	30,15	R\$	431,00	R\$	12.994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	12.994,65	100,00%
17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO																				
17.1	PLACAS E EXTINTORES																				
17.1.1	S01511	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721	ORSE	UN	2,00	R\$	221,70	R\$	443,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	443,40	100,00%

17.1.2	S11852	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 12 X 40 CM, EM PVC 2" MM ANTI CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	ORSE	UN	6,00	R\$	13,90	R\$	83,40	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	83,40	100,00%					
17.1.3	S12137	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2" MM ANTI CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	ORSE	UN	2,00	R\$	14,71	R\$	29,42	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	29,42	100,00%					
18	GRANITOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS																							
18.1	GRANITOS E LOUÇAS																							
18.1.1	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM	SEINFR A	M2	3,55	R\$	386,64	R\$	1.372,57	3,55	R\$	-	R\$	1.372,57	R\$	-	R\$	1.372,57	0,00%					
18.1.2	S02087	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR (OVAL OU CIRCULAR) INCLUSIVE SIFÃO PLÁSTICO, VÁLVULA PLÁSTICA PARA PIA E ENGATE PLÁSTICO	ORSE	UN	5,00	R\$	164,12	R\$	820,60	5,00	R\$	-	R\$	820,60	R\$	-	R\$	-	0,00%					
18.1.3	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$	641,28	R\$	3.206,40	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.206,40	100,00%					
18.1.4	86930	TANQUE DE MÁRMORE, SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL, EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$	313,51	R\$	313,51	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	313,51	100,00%					
18.2	METAIS E ACESSÓRIOS																							
18.2.1	S95544S	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSIVE FIXAÇÃO, AF. 01/2020	ORSE	UN	5,00	R\$	38,25	R\$	191,25	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	191,25	100,00%					
18.2.2	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSEREM ABS	SEINFR A	UN	5,00	R\$	62,13	R\$	310,65	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	310,65	100,00%					
18.2.3	S03665	TORNEIRA CROMADA PARA USO GERAL, DECA 1159, C39 OU SIMILAR	ORSE	UN	7,00	R\$	89,22	R\$	624,54	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	624,54	100,00%					
18.2.4	I02910	VÁLVULA EM PVC PARA PIA DE COZINHA, ACABAMENTO CROMADO, ASTRA VP2 OU SIMILAR	ORSE	UN	1,00	R\$	18,86	R\$	18,86	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	18,86	100,00%					
18.2.5	S86900S	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	ORSE	UN	1,00	R\$	196,97	R\$	196,97	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	196,97	100,00%					
18.2.6	S02022	CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020)	ORSE	UN	4,00	R\$	67,76	R\$	271,04	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	271,04	100,00%					
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES																							
19.1	ACESSÓRIOS FINAIS																							
19.1.1	I04876	LETRAS AÇO INOX 20 X 20CM	ORSE	UN	40,00	R\$	95,76	R\$	3.830,40	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.830,40	100,00%					
19.1.2	S13948	REVESTIMENTO EM ACM - ESTRUTURADO FOSCO, CORES CONFORME O PROJETO.	ORSE	M2	35,70	R\$	979,00	R\$	34.950,30	17,85	R\$	-	R\$	17.475,15	R\$	-	R\$	17.475,15	50,00%					
19.2	JARDINAGENS																							
19.2.1	S12135	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	ORSE	M2	3,00	R\$	26,81	R\$	80,43	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	80,43	100,00%					
19.2.2	S08820	PLANTA - DRACENA TRICOLOR (MUDA), FORNECIMENTO E PLANTIO	ORSE	UN	10,00	R\$	14,88	R\$	148,80	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	148,80	100,00%					
19.3	LIMPEZAS																							
19.3.1	S02450	LIMPEZA GERAL	ORSE	M2	380,00	R\$	2,32	R\$	881,60	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	881,60	100,00%					
VALOR ORÇAMENTO:																	R\$	505.056,23	R\$	165.028,99	R\$	670.085,07	R\$	186.218,04
VALOR BDI TOTAL:																	R\$	138.886,52	R\$	45.380,72	R\$	184.264,25	R\$	51.207,42
VALOR TOTAL:																	R\$	643.952,55	R\$	210.409,72	R\$	854.349,32	R\$	237.425,46

Chapadinha MA, 27 de MAIO de 2026

BEATRIZ PEREIRA
DINIZ014291133
08

BEATRIZ PEREIRA DINIZ
ENG CIVIL E SOCIA PROPRIETARIA

Assinado de forma digital
por BEATRIZ PEREIRA
DINIZ01429113308
Dados: 2026.05.27
13:47:41-03:00



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMO

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PERÍODO: 22/04/2026 A 25/05/2026
DATA: 25/05/2026

CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE CHAPADINA-MA.
EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS CNPJ: 00.513.233/0001-98
6ª MEDIÇÃO
VALOR: R\$ 210.409,72

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	CONTRATO			PLANILHA DE MEDIÇÃO			FINANCEIRO			SALDO	%
				QNT	PC UNITARIO	PC TOTAL	AC ANT	AC AT	AC TOTAL	AC ANT	AC ATUAL	AC TOTAL		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
1.1	90778	FISCALIZAÇÃO E PROJETOS DA ENGENHARIA	SINAPI	120,00	R\$ 115,82	R\$ 13.874,40	108,00	12,00	120,00	R\$ 26.303,94	R\$ 2.922,66	R\$ 29.226,60	R\$ 29.226,60	0,00%
1.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	540,00	R\$ 28,43	R\$ 15.352,20	486,00	54,00	540,00	R\$ 12.486,96	R\$ 1.387,44	R\$ 13.874,40	R\$ 13.874,40	0,00%
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES													
2.1	S976223	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	ORSE	16,05	R\$ 56,72	R\$ 910,36	16,05		16,05	R\$ 2.752,24	R\$ -	R\$ 2.752,24	R\$ -	0,00%
2.2	S935885	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	ORSE	320,85	R\$ 2,97	R\$ 952,92	320,85		320,85	R\$ 910,36	R\$ -	R\$ 910,36	R\$ -	0,00%
2.3	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENxada AF_03/2024	SINAPI	192,00	R\$ 4,63	R\$ 888,96	192,00		192,00	R\$ 952,92	R\$ -	R\$ 952,92	R\$ -	0,00%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES													
3.1	S11397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA - REV 02 - 09/2021	ORSE	1,00	R\$ 735,00	R\$ 735,00	1,00		1,00	R\$ 16.144,13	R\$ -	R\$ 16.144,13	R\$ -	0,00%
3.2	S04176	LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ENTRE 200 E 1000 M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA	ORSE	220,10	R\$ 6,12	R\$ 1.347,01	220,10		220,10	R\$ 735,00	R\$ -	R\$ 735,00	R\$ -	0,00%
3.3	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_03/2024 - INCLUSIVE VEDAÇÃO DO BARRACÃO	SINAPI	125,00	R\$ 93,92	R\$ 11.740,00	125,00		125,00	R\$ 1.347,01	R\$ -	R\$ 1.347,01	R\$ -	0,00%
3.4	S11703	BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO	ORSE	12,00	R\$ 193,51	R\$ 2.322,12	12,00		12,00	R\$ 11.740,00	R\$ -	R\$ 11.740,00	R\$ -	0,00%
4	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA													
4.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA AF_09/2024	SINAPI	8,25	R\$ 85,52	R\$ 705,54	8,25		8,25	R\$ 2.322,12	R\$ -	R\$ 2.322,12	R\$ -	0,00%
4.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE SAPATAS	SINAPI	121,50	R\$ 85,52	R\$ 10.390,68	121,50		121,50	R\$ 17.719,22	R\$ -	R\$ 17.719,22	R\$ -	0,00%
4.3	C2921	SCORTELO C/COMPACTAÇÃO MANUAL	SEINFRA	86,00	R\$ 22,30	R\$ 1.917,80	86,00		86,00	R\$ 705,54	R\$ -	R\$ 705,54	R\$ -	0,00%
4.4	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOSO-ARENOSO AF_06/2023	SINAPI	60,00	R\$ 78,42	R\$ 4.705,20	60,00		60,00	R\$ 10.390,68	R\$ -	R\$ 10.390,68	R\$ -	0,00%
5	INFRAESTRUTURA													
5.1	C3804	MULTIPLANO MISTO - ALVENARIA DE EMBASAMENTO C/TLI FURADO C/ARG. MISTA C/ICAL HIDRATADA PARA NIVELAMENTO	SEINFRA	8,25	R\$ 405,99	R\$ 3.349,42	8,25		8,25	R\$ 1.917,80	R\$ -	R\$ 1.917,80	R\$ -	0,00%
5.2	SAPATAS ISOLADAS													
5.2.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM AF_01/2024	SINAPI	81,00	R\$ 41,96	R\$ 3.398,76	81,00		81,00	R\$ 4.705,20	R\$ -	R\$ 4.705,20	R\$ -	0,00%
5.2.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_01/2024	SINAPI	833,00	R\$ 14,55	R\$ 12.120,15	833,00		833,00	R\$ 51.807,78	R\$ -	R\$ 51.807,78	R\$ -	0,00%
5.2.3	94985	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	SINAPI	32,40	R\$ 565,15	R\$ 18.310,86	32,40		32,40	R\$ 3.349,42	R\$ -	R\$ 3.349,42	R\$ -	0,00%
5.3	VIGAS BALDRAME													
5.3.1	S11657	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07/2015	ORSE	80,00	R\$ 45,24	R\$ 3.619,20	80,00		80,00	R\$ 4.705,20	R\$ -	R\$ 4.705,20	R\$ -	0,00%
5.3.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	SINAPI	146,30	R\$ 14,52	R\$ 2.124,28	146,30		146,30	R\$ 12.120,15	R\$ -	R\$ 12.120,15	R\$ -	0,00%
5.3.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	SINAPI	231,00	R\$ 13,04	R\$ 3.012,24	231,00		231,00	R\$ 3.398,76	R\$ -	R\$ 3.398,76	R\$ -	0,00%
5.3.4	94985	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	SINAPI	5,60	R\$ 565,15	R\$ 3.164,84	5,60		5,60	R\$ 12.120,15	R\$ -	R\$ 12.120,15	R\$ -	0,00%

5.3.5	S04963	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃO DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTRO DA VEDACIT, SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	M2	100,00	R\$	27,08	R\$	2.708,00	100,00	R\$	2.708,00	R\$	2.708,00	R\$	2.708,00	R\$	2.708,00	0,00%
6	SUPRAESTRUTURA																		
6.1	PILARES																		
6.1.1	S11657	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07/2015	ORSE	M2	216,00	R\$	46,25	R\$	9.990,00	216,00	R\$	9.990,00	R\$	9.990,00	R\$	9.990,00	R\$	9.990,00	0,00%
6.1.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_08/2022	SINAPI	KG	336,00	R\$	14,52	R\$	4.878,72	336,00	R\$	4.878,72	R\$	4.878,72	R\$	4.878,72	R\$	4.878,72	0,00%
6.1.3	92782	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_08/2022	SINAPI	KG	1.120,00	R\$	11,69	R\$	13.092,80	1.120,00	R\$	13.092,80	R\$	13.092,80	R\$	13.092,80	R\$	13.092,80	0,00%
6.1.4	94965	CONCRETO FOK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	17,80	R\$	565,15	R\$	10.059,67	17,80	R\$	10.059,67	R\$	10.059,67	R\$	10.059,67	R\$	10.059,67	0,00%
6.1.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_02/2022	SINAPI	M3	17,80	R\$	292,60	R\$	5.208,28	17,80	R\$	5.208,28	R\$	5.208,28	R\$	5.208,28	R\$	5.208,28	0,00%
6.2	VIGAS																		
6.2.1	VIGAS N350																		
6.2.1.1	S11657	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07/2015	ORSE	M2	144,00	R\$	46,25	R\$	6.660,00	144,00	R\$	6.660,00	R\$	6.660,00	R\$	6.660,00	R\$	6.660,00	0,00%
6.2.1.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_08/2022	SINAPI	KG	221,50	R\$	14,52	R\$	3.216,18	221,50	R\$	3.216,18	R\$	3.216,18	R\$	3.216,18	R\$	3.216,18	0,00%
6.2.1.3	92782	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_08/2022	SINAPI	KG	444,00	R\$	11,69	R\$	5.190,36	444,00	R\$	5.190,36	R\$	5.190,36	R\$	5.190,36	R\$	5.190,36	0,00%
6.2.1.4	94965	CONCRETO FOK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	10,80	R\$	565,15	R\$	6.103,62	10,80	R\$	6.103,62	R\$	6.103,62	R\$	6.103,62	R\$	6.103,62	0,00%
6.2.1.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_02/2022	SINAPI	M3	10,80	R\$	292,60	R\$	3.160,08	10,80	R\$	3.160,08	R\$	3.160,08	R\$	3.160,08	R\$	3.160,08	0,00%
6.2.2	VIGAS N700																		
6.2.2.1	S11657	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07/2015	ORSE	M2	67,05	R\$	46,25	R\$	3.101,06	67,05	R\$	3.101,06	R\$	3.101,06	R\$	3.101,06	R\$	3.101,06	0,00%
6.2.2.2	92781	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_08/2022	SINAPI	KG	220,00	R\$	13,04	R\$	2.868,80	220,00	R\$	2.868,80	R\$	2.868,80	R\$	2.868,80	R\$	2.868,80	0,00%
6.2.2.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_08/2022	SINAPI	KG	120,00	R\$	14,52	R\$	1.742,40	120,00	R\$	1.742,40	R\$	1.742,40	R\$	1.742,40	R\$	1.742,40	0,00%
6.2.2.4	94965	CONCRETO FOK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	4,10	R\$	565,15	R\$	2.317,12	4,10	R\$	2.317,12	R\$	2.317,12	R\$	2.317,12	R\$	2.317,12	0,00%
6.2.2.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_02/2022	SINAPI	M3	4,10	R\$	292,60	R\$	1.199,66	4,10	R\$	1.199,66	R\$	1.199,66	R\$	1.199,66	R\$	1.199,66	0,00%
6.2.3	VIGAS CAIXA D'ÁGUA																		
6.2.3.1	S11657	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07/2015	ORSE	M2	15,00	R\$	46,25	R\$	693,75	15,00	R\$	693,75	R\$	693,75	R\$	693,75	R\$	693,75	0,00%
6.2.3.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_08/2022	SINAPI	KG	23,10	R\$	14,52	R\$	335,41	23,10	R\$	335,41	R\$	335,41	R\$	335,41	R\$	335,41	0,00%

6.2.3.3	94985	CONCRETO FOK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	SINAPI	M3	1,15	R\$	649,92	1,15	649,92	R\$	649,92	R\$	649,92	-	R\$	-	0,00%
6.2.3.4	103870	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_02/2022	SINAPI	M3	1,15	R\$	336,49	1,15	336,49	R\$	336,49	R\$	336,49	-	R\$	-	0,00%
6.2.3.5	92782	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	SINAPI	KG	46,30	R\$	11,69	46,30	541,25	R\$	541,25	R\$	541,25	-	R\$	-	0,00%
6.2.4	VIGAS PLATIBANDAS																
6.2.4.1	S11657	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07/2015	ORSE	M2	31,60	R\$	46,25	31,60	1.461,50	R\$	1.461,50	R\$	1.461,50	-	R\$	-	0,00%
6.2.4.2	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	SINAPI	KG	100,00	R\$	13,04	100,00	1.304,00	R\$	1.304,00	R\$	1.304,00	-	R\$	-	0,00%
6.2.4.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	SINAPI	KG	52,00	R\$	14,52	52,00	755,04	R\$	755,04	R\$	755,04	-	R\$	-	0,00%
6.2.4.4	94985	CONCRETO FOK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	SINAPI	M3	1,90	R\$	565,15	1,90	1.073,79	R\$	1.073,79	R\$	1.073,79	-	R\$	-	0,00%
6.2.4.5	103870	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_02/2022	SINAPI	M3	1,90	R\$	292,80	1,90	555,94	R\$	555,94	R\$	555,94	-	R\$	-	0,00%
6.3	LAJES																
6.3.1	S1019635	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	ORSE	M2	198,00	R\$	172,38	198,00	33.786,48	R\$	33.786,48	R\$	33.786,48	-	R\$	-	3,06%
6.4	VERGAS E CONTRAVERGAS																
6.4.1	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 10" CM. AF_03/2024 - PORTAS	SINAPI	M	77,00	R\$	53,78	77,00	4.141,06	R\$	4.141,06	R\$	4.141,06	-	R\$	-	0,00%
6.4.2	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 10" CM. AF_03/2024 - JANELAS	SINAPI	M	43,40	R\$	41,84	43,40	1.815,86	R\$	1.815,86	R\$	1.815,86	-	R\$	-	0,00%
7	ALVENARIAS E PAINÉIS																
7.1	S1033325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE CERÂMICOS FURADOS 9 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	ORSE	M2	982,00	R\$	108,06	982,00	106.114,92	R\$	106.114,92	R\$	106.114,92	-	R\$	-	0,00%
8	COBERTURA																
8.1	101979	CHAPIM (RUFO, CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 93. AF_11/2020.	SINAPI	M	37,00	R\$	38,98	37,00	66.918,94	R\$	66.918,94	R\$	66.918,94	-	R\$	-	3,93%
8.2	S08637	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	ORSE	M	64,00	R\$	49,59	64,00	3.173,76	R\$	3.173,76	R\$	3.173,76	-	R\$	-	0,00%
8.3	S89745	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022 - INSTALAÇÕES PLUVIAIS	ORSE	M	36,00	R\$	34,20	36,00	1.231,20	R\$	1.231,20	R\$	1.231,20	-	R\$	-	0,00%
8.4	C5220	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	SEINFRA	KG	2.443,50	R\$	19,11	2.335,50	46.695,29	R\$	46.695,29	R\$	46.695,29	-	R\$	-	4,42%
8.5	S09981	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E-0,5MM	ORSE	M²	181,00	R\$	71,03	173,00	12.856,43	R\$	12.856,43	R\$	12.856,43	-	R\$	-	4,42%
8.6	C0681	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26	SEINFRA	M	18,30	R\$	83,06	18,30	1.520,00	R\$	1.520,00	R\$	1.520,00	-	R\$	-	0,00%
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGENS																
9.1	SISTEMA DE TRATAMENTO E CAIXAS																
9.1.1	C4825	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	8,00	R\$	50,34	8,00	402,72	R\$	402,72	R\$	402,72	-	R\$	-	0,01%
9.1.2	C4828	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	2,00	R\$	53,38	2,00	106,76	R\$	106,76	R\$	106,76	-	R\$	-	0,01%

9.1.3	S981105	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC. DIÂMETRO INTERNO= 0.3 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$	317,67	R\$	317,67	R\$	317,67	R\$	317,67	R\$	-	-	-	0,00%					
9.1.4	S04883	CAIXA DE INSPEÇÃO 0.80 X 0.60 X 0.80M	UN	4,00	R\$	624,65	R\$	2.498,60	R\$	2.498,60	R\$	2.498,60	R\$	-	-	-	0,00%					
9.1.5	S98065S	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO, PRÉ-MOLDADO DIÂMETRO INTERNO 2,88 M, ALTURA INTERNA= 3,0 M, ÁREA DE FILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	UN	1,00	R\$	8.115,21	R\$	8.115,21	R\$	8.115,21	R\$	8.115,21	R\$	-	-	-	0,00%					
9.1.6	S98094S	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	UN	1,00	R\$	6.508,91	R\$	6.508,91	R\$	6.508,91	R\$	6.508,91	R\$	-	-	-	0,00%					
9.2	PONTOS E TUBOS																					
9.2.1	C1960	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	14,00	R\$	235,48	R\$	3.296,72	R\$	3.296,72	R\$	3.296,72	R\$	0,04	R\$	5.987,64	R\$	0,02	0,00%		
9.2.2	C3738	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50MM C/ L=4M, C/ REBOCO E PINTURA. A CAL (C/ MATERIAL)	SEINFRA	UN	7,00	R\$	68,37	R\$	478,59	R\$	478,59	R\$	478,59	R\$	-	-	478,62	R\$	0,03	-0,01%		
9.2.3	C2595	TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	30,00	R\$	15,22	R\$	456,60	R\$	456,60	R\$	456,60	R\$	-	-	456,50	R\$	0,10	0,02%		
9.2.4	C2596	TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=50MM (2")	SEINFRA	M	15,00	R\$	21,29	R\$	319,35	R\$	319,35	R\$	319,35	R\$	-	-	319,41	R\$	0,06	-0,02%		
9.2.5	S89714S	TUBO PVC 100 MM PARA AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO	ORSE	M	42,00	R\$	34,20	R\$	1.436,40	R\$	1.436,40	R\$	1.436,40	R\$	-	-	718,20	R\$	0,00%	0,00%		
9.3	DRENAGEM PLUVIAL E AR-CONDICIONADOS																					
9.3.1	S89714S	TUBO PVC 100 MM PARA DRENAGEM PLUVIAL	ORSE	M	36,00	R\$	34,20	R\$	1.231,20	R\$	1.231,20	R\$	1.231,20	R\$	-	-	615,60	R\$	2.713,20	R\$	0,00%	
9.3.2	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	80,00	R\$	16,44	R\$	1.315,20	R\$	1.315,20	R\$	1.315,20	R\$	-	-	615,60	R\$	1.231,20	R\$	0,00%	
9.3.3	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	24,00	R\$	6,95	R\$	166,80	R\$	166,80	R\$	166,80	R\$	-	-	166,80	R\$	166,80	R\$	0,00%	
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS																					
10.1	PONTOS E TUBOS																					
10.1.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	17,00	R\$	255,35	R\$	4.340,95	R\$	4.340,95	R\$	4.340,95	R\$	-	-	10.360,33	R\$	10.360,33	R\$	0,24	0,00%
10.1.2	C2619	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 50MM (1 1/2")	SEINFRA	M	12,00	R\$	21,85	R\$	262,20	R\$	262,20	R\$	262,20	R\$	-	-	2.354,10	R\$	2.354,10	R\$	0,16	0,00%
10.1.3	C2618	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 40MM (1 1/4")	SEINFRA	M	18,00	R\$	18,75	R\$	337,50	R\$	337,50	R\$	337,50	R\$	-	-	1.787,48	R\$	1.787,48	R\$	0,07	0,00%
10.1.4	C2617	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 32MM (1")	SEINFRA	M	36,00	R\$	12,66	R\$	455,76	R\$	455,76	R\$	455,76	R\$	-	-	131,13	R\$	131,13	R\$	0,05	-0,02%
10.1.5	C2616	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 25MM (3/4")	SEINFRA	M	12,00	R\$	8,14	R\$	97,68	R\$	97,68	R\$	97,68	R\$	-	-	48,81	R\$	48,81	R\$	0,01	0,00%
10.2	REGISTROS																					
10.2.1	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25MM (1")	SEINFRA	UN	3,00	R\$	70,83	R\$	212,49	R\$	212,49	R\$	212,49	R\$	-	-	371,13	R\$	341,86	R\$	0,00	0,00%
10.2.2	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32MM (1 1/4")	SEINFRA	UN	5,00	R\$	100,10	R\$	500,50	R\$	500,50	R\$	500,50	R\$	-	-	70,83	R\$	141,66	R\$	0,01	0,01%
10.3	CAIXA, CONEXÕES E ACESSÓRIOS																					
10.3.1	102617	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$	3.571,21	R\$	3.571,21	R\$	3.571,21	R\$	3.571,21	R\$	-	-	3.773,45	R\$	379,88	R\$	0,08	0,00%
10.3.2	C2617	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 32MM (1")	SEINFRA	M	30,00	R\$	12,66	R\$	379,80	R\$	379,80	R\$	379,80	R\$	-	-	379,88	R\$	379,88	R\$	0,08	-0,02%
10.3.3	S94704S	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	ORSE	UN	1,00	R\$	23,75	R\$	23,75	R\$	23,75	R\$	23,75	R\$	-	-	23,75	R\$	23,75	R\$	-	0,00%
10.3.4	94797	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$	73,17	R\$	73,17	R\$	73,17	R\$	73,17	R\$	-	-	73,17	R\$	73,17	R\$	-	0,00%
10.3.5	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$	73,65	R\$	73,65	R\$	73,65	R\$	73,65	R\$	-	-	73,65	R\$	73,65	R\$	-	0,00%
10.3.6	S94706S	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	ORSE	UN	1,00	R\$	31,67	R\$	31,67	R\$	31,67	R\$	31,67	R\$	-	-	31,67	R\$	31,67	R\$	-	0,00%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA																					
11.1	ELETRODUTOS DA REDE																					
						R\$	7.689,21	R\$	35.768,85	R\$	35.768,85	R\$	43.457,06	R\$	4.219,90	R\$	43.457,06	R\$	4.219,90	R\$	8,85%	
						R\$	3.797,60	R\$	1.739,85	R\$	1.739,85	R\$	5.537,45	R\$	4.219,77	R\$	5.537,45	R\$	4.219,77	R\$	43,25%	

11.1.1	S918345	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	ORSE	M	300,00	R\$	3.414,60	R\$	1.463,40	R\$	4.878,00	R\$	-	0,00%
11.1.2	S918365	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	ORSE	M	100,00	R\$	1.915,00	R\$	1.915,00	R\$	1.915,00	R\$	1.532,00	80,00%
11.1.3	S918405	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	ORSE	M	100,00	R\$	1.969,00	R\$	1.969,00	R\$	1.969,00	R\$	1.969,00	100,00%
11.1.4	S630085	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	ORSE	M	54,00	R\$	18,43	R\$	995,22	R\$	276,45	R\$	718,77	72,22%
11.2	CABOS					R\$	10.515,96	R\$	10.515,96	R\$	10.515,96	R\$	-	0,00%
11.2.1	S919255	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MMF ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	ORSE	M	310,00	R\$	3,65	R\$	1.131,50	R\$	1.131,50	R\$	1.131,50	0,00%
11.2.2	S919265	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF ANTI-CHAMA 4507/50 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	ORSE	M	890,00	R\$	4,37	R\$	3.889,30	R\$	3.889,30	R\$	3.889,30	0,00%
11.2.3	S919285	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMF ANTI-CHAMA 4507/50 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	ORSE	M	580,00	R\$	6,78	R\$	3.932,40	R\$	3.932,40	R\$	3.932,40	0,00%
11.2.4	101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MMF, 0,9/1 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2020	SINAPI	M	54,00	R\$	28,94	R\$	1.562,76	R\$	1.562,76	R\$	1.562,76	0,00%
11.3	PONTOS DE TOMADAS E LÓGICA					R\$	2.188,91	R\$	11.691,84	R\$	13.880,75	R\$	-	0,00%
11.3.1	00007543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" - INTERNET E LÓGICA	SINAPI	UN	4,00	R\$	5,87	R\$	23,48	R\$	23,48	R\$	23,48	0,00%
11.3.2	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF_11/2022	SINAPI	UN	74,00	R\$	146,51	R\$	10.841,74	R\$	10.841,74	R\$	10.841,74	0,00%
11.3.3	104480	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (EXCETO CHUVEIRO), AF_11/2022	SINAPI	UN	14,00	R\$	142,14	R\$	1.989,96	R\$	1.989,96	R\$	1.989,96	0,00%
11.3.4	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF_11/2022 (COMBATE A INCÊNDIO)	SINAPI	UN	7,00	R\$	146,51	R\$	1.025,57	R\$	1.025,57	R\$	1.025,57	0,00%
11.4	PONTOS DE ILUMINAÇÃO E LUMINÁRIAS					R\$	1.701,70	R\$	8.559,43	R\$	10.261,13	R\$	-	0,00%
11.4.1	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF_11/2022	SINAPI	UN	44,00	R\$	170,17	R\$	7.487,48	R\$	7.487,48	R\$	7.487,48	0,00%
11.4.2	S13176	LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W, 6500K G- LIGHT OU SIMILAR	ORSE	UN	38,00	R\$	60,05	R\$	2.281,90	R\$	2.281,90	R\$	2.281,90	0,00%
11.4.3	S915965	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2024	ORSE	UN	7,00	R\$	16,33	R\$	114,31	R\$	114,31	R\$	114,31	0,00%
11.4.4	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUVA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2024	SINAPI	UN	2,00	R\$	81,22	R\$	162,44	R\$	162,44	R\$	162,44	0,00%

11.4.5	111130	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 15W	ORSE	UN	4,00	R\$	53,75	R\$	215,00	4,00	R\$	215,00	R\$	215,00	R\$	0,13	0,00%
11.5		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES				R\$	2.383,98	R\$	2.383,98	4,00	R\$	2.383,98	R\$	2.383,98	R\$	0,13	0,01%
11.5.1	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	4,00	R\$	20,40	R\$	81,60	4,00	R\$	81,58	R\$	81,58	R\$	0,02	0,02%
11.5.2	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	6,00	R\$	20,40	R\$	122,40	6,00	R\$	122,37	R\$	122,37	R\$	0,03	0,02%
11.5.3	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	14,00	R\$	20,40	R\$	285,60	14,00	R\$	285,53	R\$	285,53	R\$	0,07	0,02%
11.5.4	C1128	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A	SEINFRA	UN	2,00	R\$	99,96	R\$	197,92	2,00	R\$	197,91	R\$	197,91	R\$	0,01	0,01%
11.5.5	S09041	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	ORSE	UN	2,00	R\$	85,23	R\$	170,46	2,00	R\$	170,46	R\$	170,46	R\$	-	0,00%
11.5.6	S12226	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO PARA ATÉ 24 DISJUNTORES COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES - REV.01.03/2022	ORSE	UN	2,00	R\$	647,85	R\$	1.295,70	2,00	R\$	1.295,70	R\$	1.295,70	R\$	-	0,00%
11.5.7	00001062	CAIXA INTERNAXTERNA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 1/8 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00	R\$	230,30	R\$	230,30	1,00	R\$	230,30	R\$	230,30	R\$	-	0,00%
11.6		ATERRAMENTO E SPDA				R\$	877,92	R\$	877,92	3,00	R\$	877,92	R\$	877,92	R\$	-	0,00%
11.6.1	S03786	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"x3,00M COM CONECTOR CIRCULAR, EM POLETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$	122,02	R\$	366,06	3,00	R\$	366,06	R\$	366,06	R\$	-	0,00%
11.6.2	98111	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2020	SINAPI	M	12,00	R\$	28,94	R\$	347,28	12,00	R\$	347,28	R\$	347,28	R\$	-	0,00%
12		REVESTIMENTOS				R\$	83.046,40	R\$	83.046,40	1800,00	R\$	83.046,40	R\$	83.046,40	R\$	-	0,00%
12.1		EM ARGAMASSA				R\$	76.464,00	R\$	76.464,00	1800,00	R\$	76.464,00	R\$	76.464,00	R\$	-	0,00%
12.1.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	1.800,00	R\$	4,59	R\$	8.262,00	1.800,00	R\$	8.262,00	R\$	8.262,00	R\$	-	0,00%
12.1.2	87529	PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	1.800,00	R\$	37,89	R\$	68.202,00	1.800,00	R\$	68.202,00	R\$	68.202,00	R\$	-	0,00%
12.2		CERÂMICOS				R\$	6.582,40	R\$	6.582,40	80,00	R\$	6.582,40	R\$	6.582,40	R\$	-	0,00%
12.2.1	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE - ÁREA LAVAVES	SINAPI	M2	80,00	R\$	82,28	R\$	6.582,40	80,00	R\$	6.582,40	R\$	6.582,40	R\$	-	0,00%
13		PISOS				R\$	73.827,94	R\$	73.827,94	76,55	R\$	73.827,94	R\$	73.827,94	R\$	-	60,80%
13.1		EM GRANILITE				R\$	22.312,79	R\$	22.312,79	76,55	R\$	22.312,79	R\$	22.312,79	R\$	-	31,36%
13.1.1	S104162S	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA AF_06/2022	ORSE	M2	153,10	R\$	91,40	R\$	13.993,34	76,55	R\$	13.993,34	R\$	13.993,34	R\$	6.996,67	50,00%
13.1.2	94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E ÁREA), BETONEIRA 400L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_11/2014	SINAPI	M2	153,10	R\$	54,34	R\$	8.319,45	153,10	R\$	8.319,45	R\$	8.319,45	R\$	0,00	0,00%
13.2		CERÂMICOS				R\$	5.231,60	R\$	5.231,60	40,00	R\$	5.231,60	R\$	5.231,60	R\$	-	0,00%
13.2.1	94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E ÁREA), BETONEIRA 400L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_11/2014	SINAPI	M2	40,00	R\$	54,34	R\$	2.173,60	40,00	R\$	2.173,60	R\$	2.173,60	R\$	-	0,00%

13.2.2	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	40,00	R\$	76,45	R\$	40,00	R\$	40,00	R\$	40,00	R\$	3.058,00	R\$	3.058,00	R\$	3.058,00	R\$	-	0,00%
13.3		PORCELANATOS				R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	3.912,48	R\$	4.401,54	R\$	8.314,02	R\$	26.427,78	76,07%
13.3.1	94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E ÁREA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_11/2014	SINAPI	M2	180,00	R\$	54,34	R\$	153,00	R\$	81,00	R\$	153,00	R\$	3.912,48	R\$	4.401,54	R\$	8.314,02	R\$	1.487,18	15,00%
13.3.2	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	180,00	R\$	138,67	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	24.980,80	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	24.980,80	100,00%
13.4		RODAPÉS				R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	3.757,60	100,00%
13.4.1	S88650S	PLACAS CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	ORSE	M	335,50	R\$	11,20	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	3.757,60	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.757,60	100,00%
13.5		EXTERNOS				R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	7.584,15	100,00%
13.5.1	S94983S	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO USINADO ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	ORSE	M2	105,00	R\$	72,23	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	7.584,15	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	7.584,15	100,00%
14		FORROS				R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	15.298,42	9,43%
14.1	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	350,00	R\$	48,26	R\$	317,00	R\$	317,00	R\$	16.891,00	R\$	-	R\$	15.298,42	R\$	15.298,42	R\$	1.592,58	9,43%
15		PINTURA				R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	27.474,27	50,00%
15.1	S88415S	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	ORSE	M2	1.165,00	R\$	3,61	R\$	1.165,00	R\$	1.165,00	R\$	4.205,65	R\$	-	R\$	4.205,65	R\$	4.205,65	R\$	20.942,04	54,92%
15.1.1	S88497S	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIVAMENTO MANUAL. AF_04/2023	ORSE	M2	1.165,00	R\$	15,92	R\$	815,50	R\$	815,50	R\$	18.546,80	R\$	-	R\$	12.982,76	R\$	12.982,76	R\$	5.564,04	30,00%
15.1.2	S88498S	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	ORSE	M2	1.165,00	R\$	13,20	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	15.378,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	15.378,00	100,00%
15.2		PINTURA EXTERNA				R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	6.096,63	50,00%
15.2.1	S88415S	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	ORSE	M2	475,00	R\$	3,61	R\$	237,50	R\$	237,50	R\$	1.714,75	R\$	-	R\$	857,38	R\$	857,38	R\$	857,38	50,00%
15.2.2	88417	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024	SINAPI	M2	475,00	R\$	22,06	R\$	237,50	R\$	237,50	R\$	10.478,50	R\$	-	R\$	5.239,25	R\$	5.239,25	R\$	5.239,25	50,00%
15.3		FORROS				R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	4.184,40	9,43%
15.3.1	S88498S	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	ORSE	M2	350,00	R\$	13,20	R\$	317,00	R\$	317,00	R\$	4.620,00	R\$	-	R\$	4.184,40	R\$	4.184,40	R\$	435,60	9,43%
16		ESQUADRIAS				R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	75.649,24	96,48%
16.1		PORTAS				R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	38.223,38	100,00%
16.1.1	90845	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÍDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	15,00	R\$	1.467,87	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	22.018,05	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	22.018,05	100,00%
16.1.2	100887	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-LOCA (LEVE OU MÍDIA), PADRÃO MÍDIO, 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	6,00	R\$	1.112,28	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	6.673,68	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6.673,68	100,00%
16.1.3	100681	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-LOCA (LEVE OU MÍDIA), PADRÃO MÍDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$	1.143,71	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	1.143,71	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.143,71	100,00%

16.1.4	S13096	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR - REV 01_10/2021	ORSE	M2	12,00	R\$ 681,47	R\$ 8.177,64				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	8.177,64	100,00%
16.1.5	S13937	PUXADOR DUPLO PARA PORTA, REDONDO, ACABAMENTO EM AÇO ESCOVADO, FOSCO	ORSE	UN	2,00	R\$ 105,15	R\$ 210,30				R\$	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	210,30	100,00%
16.2	JAMELAS		SEINFRA	A							R\$	31,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	5.949,14	68,31%
16.2.1	C1869	PEITORIL DE GRANITO L=15 CM	ORSE	M2	31,00	R\$ 89,02	R\$ 2.759,62				R\$	31,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,01	0,00%
16.2.2	S94570S	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS) BATELENTE/REQUADRO 6 A 14 CM ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO, ALIZAR DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO	ORSE	M2	17,00	R\$ 349,95	R\$ 5.949,15				R\$	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	5.949,15	100,00%
16.3	GRADES		ORSE	M2							R\$	5.159,67	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	5.159,67	100,00%
16.3.1	S04716	GRADE EM METALON	ORSE	M2	17,00	R\$ 303,51	R\$ 5.159,67				R\$	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	5.159,67	100,00%
16.4	VIDRAÇAS		ORSE	M2							R\$	26.317,05	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	26.317,05	100,00%
16.4.1	I14843	FACHADA EM PELE DE VIDRO, MODELO COM PERFIL ANODIZADO PRETO, VIDRO TIPO REFLETA PRATA 4+4 MM, INSTALADO, CONFORME PROJETO OBRA - REFORMA TCE-SE	ORSE	M2	9,15	R\$ 1.456,00	R\$ 13.322,40				R\$	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	13.322,40	100,00%
16.4.2	S13882	BRISE DE ALUMÍNIO COM PERFS DE 10X15X250CM, ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	ORSE	M2	30,15	R\$ 431,00	R\$ 12.994,65				R\$	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	12.994,65	100,00%
17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO										R\$	556,22	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	556,22	100,00%
17.1	PLACAS E EXTINTORES										R\$	556,22	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	556,22	100,00%
17.1.1	S01511	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721	ORSE	UN	2,00	R\$ 221,70	R\$ 443,40				R\$	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	443,40	100,00%
17.1.2	S11862	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR 12 X 40 CM EM PVC 2*2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	ORSE	UN	6,00	R\$ 13,90	R\$ 83,40				R\$	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	83,40	100,00%
17.1.3	S12137	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2*2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	ORSE	UN	2,00	R\$ 14,71	R\$ 29,42				R\$	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	29,42	100,00%
18	GRANITOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS										R\$	7.326,39	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	7.326,39	70,06%
18.1	GRANITOS E LOUÇAS										R\$	5.713,08	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	5.713,08	61,61%
18.1.1	C4088	BANCADA DE GRANITO CINZA E-2CM	SEINFRA	A							R\$	3,55	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	3,55	0,00%
18.1.2	S02087	CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR (OVAL OU CIRCULAR) INCLUSIVE SIFÃO PLÁSTICO, VALVULA PLÁSTICA PARA PIA E ENGATE PLÁSTICO	ORSE	UN	5,00	R\$ 164,12	R\$ 820,60				R\$	5,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	820,60	0,00%
18.1.3	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 641,28	R\$ 3.206,40				R\$	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	3.206,40	100,00%
18.1.4	86930	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 313,51	R\$ 313,51				R\$	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	313,51	100,00%
18.2	METAIS E ACESSÓRIOS										R\$	1.613,31	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	1.613,31	100,00%
18.2.1	S65544S	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO, AF 01/2020	ORSE	UN	5,00	R\$ 38,25	R\$ 191,25				R\$	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	191,25	100,00%
18.2.2	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) EM ABS	SEINFRA	A							R\$	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00	0,00%
18.2.3	S03885	TORNEIRA CROMADA PARA USO GERAL, DECA 1.152 C39 OU SIMILAR	ORSE	UN	7,00	R\$ 89,22	R\$ 624,54				R\$	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	624,54	100,00%
18.2.4	I02910	VALVULA EM PVC PARA PIA DE COZINHA, ACABAMENTO CROMADO, ASTRA VP2 OU SIMILAR	ORSE	UN	1,00	R\$ 18,86	R\$ 18,86				R\$	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	18,86	100,00%
18.2.5	S86900S	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	ORSE	UN	1,00	R\$ 196,97	R\$ 196,97				R\$	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	196,97	100,00%
18.2.6	S02022	CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC	ORSE	UN	4,00	R\$ 67,76	R\$ 271,04				R\$	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	271,04	100,00%
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES										R\$	17.475,15	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	17.475,15	56,19%

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Relatório fotográfico para 6ª medição realizada "in loco" da Construção da Secretaria de Infraestrutura, no município Chapadina - MA, 65500-000.



Imagem 1 – Início da montagem do ACM e execução de pinturas/texturas da fachada;




Imagem 2 – execução de pinturas/texturas da fachada;





Imagem 5 – Execução do forro, emassamentos e preparação da base do granilite;



Imagem 6 – Execução do forro, emassamentos e preparação da base do granilite;

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' followed by a flourish.



Imagem 9 – Execução do forro, emassamentos e preparação da base do granilite;



Imagem 10 – Execução do forro, emassamentos e preparação da base do granilite;

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' followed by a dot.



Imagem 13 – Execução dos revestimentos cerâmicos e pias de granito;



Imagem 14 – Execução dos revestimentos cerâmicos e pia de granito;



Imagem 17 – Execução de emassamentos, forros e contrapiso para porcelanato;



Imagem 18 – Execução dos revestimentos cerâmicos;



A Sra.

**Sr. Raimundo Peres da Silva Filho
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CHAPADINHA-MA**

REF.: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**, estabelecida na **Rua Das Juçaras, Cond Executive Lake, Número 3, Sala 402, Renascença, São Luís – MA, CEP 65.075 – 230** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **00.513.233/0001 – 98**, , através da sua sócia proprietária **Beatriz Pereira Diniz**, CPF **014.291.133 - 08**, RG **015466842000**, vem solicitar através deste solicitar da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, MARANHÃO** o valor de **R\$ 210.409,72** (DUZENTOS E DEZ MIL, QUATROCENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) referente a construção da secretaria de obras de Chapadinha MA.

DADOS PARA PAGAMENTO:

**Agencia: 4323 – 0
Conta Corrente: 50835 – 7
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
BANCO DO BRASIL**

São Luís, MA - 27 de ABRIL de 2026

BEATRIZ PEREIRA DINIZ:01429113308
Assinado de forma digital
por BEATRIZ PEREIRA
DINIZ:01429113308
Dados: 2026.05.27
15:48:14 -03'00'

**BEATRIZ PEREIRA DINIZ
SOCIA-PROPRIETARIA
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**

Rua das Juçaras, 03, Cond Executive Lake, Sala 402 – Renascença
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98 CEP: 65.075-230 · Tel.: (98) 98407 - 7992

Email: biapdiniz@gmail.com



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRICIDADE - NFS-e

Número da Nota
00000082

Data e Hora da Emissão
27/05/2026 09:34:12

Competência da NFS-e
05/2026

CERTIFICADO
1020260092169218



Chave de Acesso da NFS-e

211130012005132330001980000000008226059819398514

Código de Verificação

9D89.D3AB.10A2.7CAF.49C1.0BCF.AB7E.BCAA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**

CPF / CNPJ: **00.513.233/0001-98**

Inscrição Municipal: **550000**

Endereço: **R DAS JUCARAS, COND:EXECUTIVE LAKE CENTER, COND:EXECUTIVE LAKE - BAIRRO RENASCENCA - CEP:**

Município: **SAO LUIS**

UF: **MA**

Email: **trinta.contabilidade@hotmail.**

Telefone: **(98) 88373415**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **MUNICIPIO DE CHAPADINHA**

CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**

Inscrição Municipal:

Endereço: **AV PRESIDENTE VARGAS - BAIRRO CENTRO - CEP: 65500000**

Município: **CHAPADINHA**

UF: **MA**

Email: **nickmacklewre@gmail.com**

Telefone: **(98) 91660182**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SEXTA MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DE CHAPADINHA MA. CONTRATO 225/2024. AGENCIA 4323 - 0. CONTA: 50.835 - 7 BANCO DO BRASIL. VALOR: R\$ 210.409,72

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	VALOR DOS SERVIÇOS.	1	126.245,83	126.245,83
TRIBUTÁVEL	VALOR DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.	1	84.163,89	84.163,89

PIS (0,00%): R\$ 0,00	COFINS (0,00%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,2000%): R\$ 2.524,92
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	IBS MUNICIPAL (0,00%): R\$ 0,00	IBS ESTADUAL (0,05%): R\$ 99,94	CBS (0,45%): R\$ 899,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 210.409,72

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 210.409,72	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 10.520,49
--	--	--	---------------------------	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO

Local de Prestação do Serviço: CHAPADINHA / MA

Recolhimento: RETIDO

Atividade: 412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

NBS: 101056000 - Serviços de alvenaria

Serviço: 070202 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,

Mês de



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Wéverton Thailys Matos Almeida
Engenheiro Civil
CREA - MA 112120222-6

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.513.233/0001-98
Razão Social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: R DAS JUCARAS 3 / RENASCENCA / SAO LUIS / MA / 65075-230

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/05/2026 a 17/06/2026

Certificação Número: 2026051907130036292008

Informação obtida em 27/05/2026 15:45:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.513.233/0001-98
Certidão nº: 9922119/2026
Expedição: 12/02/2026, às 13:50:21
Validade: 11/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.513.233/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 049966/26

Data da

04/03/2026 19:05:14

Inscrição Estadual: 127598723

CPF/CNPJ: 00513233000198

Razão Social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA DAS JUCARAS COND:EXECUTIVE LAKE CENTER COND:EXECUTIVE LAKE,

Telefone: (98)88373415

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 02/06/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 16/03/2026 19:07:51



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 023392/26

Data da

04/03/2026 19:06:17

Inscrição Estadual: 127598723

CPF/CNPJ:00513233000198

Razão Social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA DAS JUCARAS COND:EXECUTIVE LAKE CENTER COND:EXECUTIVE LAKE,

Telefone: (98)88373415

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 02/06/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 16/03/2026 19:09:20



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.513.233/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:04:42 do dia 22/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/07/2026.

Código de controle da certidão: **A8A1.A3B5.63B0.9C50**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIFICADO

1020260092169346



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00013817862026

Validade: 26/06/2026

Certificamos que, verificando os registros da secretaria municipal da fazenda, constatamos existir, nesta data, pendências cadastradas na inscrição da pessoa jurídica descrita abaixo, as quais estão com exigibilidade suspensa, conforme o disposto no artigo 151 do ctn e nos artigos 80 e 81, da lei 6.289, de 28/12/2017, ressalvado o direito de a fazenda pública municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

#baixaempr

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 00.513.233/0001-98	Inscrição Municipal: 550000
Razão Social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 – CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA DAS JUCARAS, COND:EXECUTIVE LAKE CENTER, COND:EXECUTIVE LAKE	
Número: 3	Complemento:
Bairro: RENASCENCA	
Município: SAO LUIS – MA	CEP: 65075230

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **27 de maio de 2026 as 15:44**, sob o código de autenticidade nº **87E6EE63C16A174AAAC6F914310584D3**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."